

OBI Wijzigingenkalender

Overzicht aankomende wijzigingen in PSI-systeem op OBI

V2024-14

Datum: 2024-04-29

Projectnr. ProRail	Projectnr. IT4OT-Team	Onderpost wijziging J/N	Beschrijving wijziging in PSI	Inzet BD nodig J/N	Schakelschema t.b.v. IDS	Uitgave Schakelschema	Wijzigingsdatum schakelschema	IDS-datum	IDS Week nr.	IDS Dag	Aannemer werkzaamheden	Schakelschema (pdf) en/of Ontwerp Grondschem 3 kV geleverd aan IT4OT-Team (datum/N.V.T.)	Gewijzigd / nieuw schakelschema in dwg-formaat door ProRail IV'er geleverd aan IT4OT-Team (datum/N.V.T.)	Werkzaamheden aangemeld bij OBI (datum)	Accordering aanmelding werkzaamheden bij IT4OT-Team (datum)	Wijzigingen doorgevoerd (datum)	Rollback (J/N)
-	-	N	GEEN IDS MOGELIJK OP DEZE DAG	N	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	2024-04-15	2024-16	ma	-	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.
-	-	N	GEEN IDS MOGELIJK OP DEZE DAG	N	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	2024-04-16	2024-16	di	-	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.
-	-	N	GEEN IDS MOGELIJK OP DEZE DAG	N	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	2024-04-17	2024-16	wo	-	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.
R-563400	2023-037	N	os Driehuis: verwijderen bvls O; Verwijderen 3e spoor Santpoort-Noord	N	10-Asd-011	AM	2024-04-20 01:00	2024-04-18	2024-16	do	BAM	2023-11-01	2023-11-01	2024-04-02	2024-04-17	2024-04-18	N
-	2020-054	N	Velserspoortunnel: IDS nieuwe PLC en PTS op OBI (T-net)	J	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	2024-04-19	2024-16	vr	Kroneman	N.V.T.	N.V.T.			2024-04-19	N
-	2020-054	N	Velserspoortunnel: IDS nieuwe PLC en PTS op OBI (T-net)	J	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	2024-04-20	2024-16	za	Kroneman	N.V.T.	N.V.T.			2024-04-20	N
-	-	N	GEEN IDS MOGELIJK OP DEZE DAG	N	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	2024-04-21	2024-16	zo	-	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.
-	-	N	GEEN IDS MOGELIJK OP DEZE DAG	N	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	2024-04-22	2024-17	ma	-	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.
-	-	N	Schakelschema Regio Randstad Noord: Elektr. Spoor en OSI RN1 toegevoegd	N	10-Asd-032	AE	2024-04-23 05:05	2024-04-22	2024-17	ma	-	2024-01-16	2024-01-16	2024-04-02	2024-04-17	2024-04-22	N
-	-	N	GEEN IDS MOGELIJK OP DEZE DAG	N	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	2024-04-24	2024-17	wo	-	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.
-	-	N	Schakelschema Regio Zuid: LO 1 groep 8233A toegevoegd	N	10-Ehv-115 10-Ehv-119	AC C	2024-04-28 06:00	2024-04-25	2024-17	do	-	2024-03-14	2024-03-14	2024-04-09	2024-04-17	2024-04-28	N
-	2020-054	N	Velserspoortunnel: IDS nieuwe PLC en PTS op OBI (T-net)	J	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	2024-04-26	2024-17	vr	Kroneman	N.V.T.	N.V.T.	2024-04-23	2024-04-23	2024-04-23	N
-	-	N	GEEN IDS MOGELIJK OP DEZE DAG	N	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	2024-04-29	2024-18	ma	-	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.
-	2023-017	N	TTU aanpassen i.v.m. security: ss Ravestein, os Berghem en ss Geffen	N	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	2024-04-30	2024-18	di	IT4OT	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.
K-007011	2022-005	J	os Laakkanaal: nieuwe HVI op huidige SMIK	J	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	2024-05-01	2024-18	wo	VolkerRail	N.V.T.	N.V.T.	2024-04-11	2024-04-11		
K-007011	2022-005	J	os Laakkanaal: nieuwe HVI op huidige SMIK	J	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	2024-05-02	2024-18	do	VolkerRail	N.V.T.	N.V.T.	2024-04-11	2024-04-11		
K-007011	2022-005	J	os Laakkanaal: nieuwe HVI op huidige SMIK	J	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	2024-05-03	2024-18	vr	VolkerRail	N.V.T.	N.V.T.	2024-04-11	2024-04-11		
K-007011	2022-005	J	os Laakkanaal: nieuwe HVI op huidige SMIK (reserveday)	J	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	2024-05-06	2024-19	ma	VolkerRail	N.V.T.	N.V.T.	2024-04-11	2024-04-11		
-	-	N	Schakelschema Regio Zuid: LO nr veranderd	N	10-Ehv-030	R	2024-05-06 05:00	2024-05-06	2024-19	ma	-	2024-02-07	2024-02-07	2024-04-16	2024-04-17		
-	-	N	Schakelschema Regio Randstad Zuid: TLO 03 en Groep 7428A	N	10-Rtd-200	BN	2024-05-07 05:15	2024-05-06	2024-19	ma	-	2024-02-29	2024-02-29	2024-04-16	2024-04-17		
-	-	N	GEEN IDS MOGELIJK OP DEZE DAG	N	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	2024-05-07	2024-19	di	-	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.
-	-	N	GEEN IDS MOGELIJK OP DEZE DAG	N	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	2024-05-08	2024-19	wo	-	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.
-	2022-001	J	os Sloe: HVI VK2 in bedrijf nemen	J	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	2024-05-08	2024-19	wo	-	N.V.T.	N.V.T.				
-	-	N	GEEN IDS MOGELIJK OP DEZE DAG (Hemelvaartsdag)	N	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	2024-05-09	2024-19	do	-	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.
-	-	N	GEEN IDS MOGELIJK OP DEZE DAG	N	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	2024-05-10	2024-19	vr	-	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.
-	-	N	Schakelschema Regio Zuid: LO 1 groep 8233A verwijderd	N	10-Ehv-115 10-Ehv-119	AE D	2024-05-11 06:00	2024-05-13	2024-20	ma	-	2024-03-14	2024-03-14	2024-04-16	2024-04-17		
-	-	N	Schakelschema Regio Randstad Zuid: Minusverbinding ingetekend	N	10-Rtd-190 10-Rtd-200 10-Rtd-210	K BO P	2024-05-13 04:00	2024-05-13	2024-20	ma	-	2024-02-29	2024-02-29	2024-04-23			

OBI Wijzigingenkalender
Overzicht aankomende wijzigingen in PSI-systeem op OBI
V2024-14
Datum: 2024-04-29

Projectnr. ProRail	Projectnr. IT4OT-Team	Onderpost wijziging J/N	Beschrijving wijziging in PSI	Inzet BD nodig J/N	Schakelschema t.b.v. IDS	Uitgave Schakelschema	Wijzigingsdatum schakelschema	IDS-datum	IDS Week nr.	IDS Dag	Aannemer werkzaamheden	Schakelschema (pdf) en/of Ontwerp Grondschem 3 kV geleverd aan IT4OT-Team (datum/N.V.T.)	Gewijzigd / nieuw schakelschema in dwg-formaat door ProRail IV'er geleverd aan IT4OT-Team (datum/N.V.T.)	Werkzaamheden aangemeld bij OBI (datum)	Accordering aanmelding werkzaamheden bij IT4OT-Team (datum)	Wijzigingen doorgevoerd (datum)	Rollback (J/N)
-	-	N	GEEN IDS MOGELIJK OP DEZE DAG	N	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	2024-05-14	2024-20	di	-	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.
-	-	N	GEEN IDS MOGELIJK OP DEZE DAG	N	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	2024-05-15	2024-20	wo	-	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.
-	-	N	GEEN IDS MOGELIJK OP DEZE DAG	N	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	2024-05-16	2024-20	do	-	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.
-	-	N	GEEN IDS MOGELIJK OP DEZE DAG	N	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	2024-05-17	2024-20	vr	-	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.
-	-	N	Schakelschema Regio Randstad Zuid: LO5/K5_gr_7537A+B	N	10-Rtd-300	AG	2024-05-19 11:00	2024-05-19	2024-20	zo	-	2024-04-02	2024-04-02				
-	-	N	GEEN IDS MOGELIJK OP DEZE DAG (2e Pinksterdag)	N	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	2024-05-20	2024-21	ma	-	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.
-	-	N	GEEN IDS MOGELIJK OP DEZE DAG	N	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	2024-05-21	2024-21	di	-	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.
L-005429	2022-010	J	os Zaandam: Nieuwe HVI	J	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	2024-05-22	2024-21	wo	Elektrorail	N.V.T.	N.V.T.				
L-005429	2022-010	J	os Zaandam: Nieuwe HVI	J	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	2024-05-23	2024-21	do	Elektrorail	N.V.T.	N.V.T.				
-	2023-017	N	TTU aanpassen i.v.m. security: ss Windesheim, os Wijhe en ss Olst	N	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	2024-05-23	2024-21	do	IT4OT	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.
L-005429	2022-010	J	os Zaandam: Nieuwe HVI	J	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	2024-05-24	2024-21	vr	Elektrorail	N.V.T.	N.V.T.				
K-007011	2022-005	J	os Capelle Schollevaar: nieuwe GVI	J	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	2024-05-27	2024-22	ma	VolkerRail	N.V.T.	N.V.T.				
K-007011	2022-005	J	os Capelle Schollevaar: nieuwe GVI	J	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	2024-05-28	2024-22	di	VolkerRail	N.V.T.	N.V.T.				
-	2022-030	J	rh10 Venlo: 2 extra airco meldingen	N	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	2024-05-29	2024-22	wo	Van Gelder	N.V.T.	N.V.T.				
-	-	N	GEEN IDS MOGELIJK OP DEZE DAG	N	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	2024-05-30	2024-22	do	-	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.
-	-	N	GEEN IDS MOGELIJK OP DEZE DAG	N	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	2024-05-31	2024-22	vr	-	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.
-	-	N	Schakelschema Regio Noord Oost: Tijdelijke LO sp-101b. Bvlg 6234 gesplitst	N	10-ZI-240	AO	2024-06-01 06:00	2024-06-01	2024-22	za	-	2024-02-12	2024-02-12				
R-481800	2022-007	J	Ombouw emplacement Leeuwarden	J	10-ZI-370	AY	2024-06-03 02:00	2024-06-03	2024-23	ma	Strukton	2024-02-29	2024-02-29				
-	-	N	GEEN IDS MOGELIJK OP DEZE DAG	N	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	2024-06-04	2024-23	di	-	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.
L-005429	2022-010	J	os Obdam: Nieuwe HVI + SMIK1	J	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	2024-06-05	2024-23	wo	Elektrorail	N.V.T.	N.V.T.				
L-005429	2022-010	J	os Obdam: Nieuwe HVI + SMIK1	J	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	2024-06-06	2024-23	do	Elektrorail	N.V.T.	N.V.T.				
L-005429	2022-010	J	os Obdam: Nieuwe HVI + SMIK1	J	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	2024-06-07	2024-23	vr	Elektrorail	N.V.T.	N.V.T.				
Z-180023	2022-006	j	Stap 0 ombouw Amersfoort West	j	10-Asd-075	AI	2024-06-17 05:00	2024-06-17	2024-25	ma	DuraVermeer	2024-03-06	2024-03-06				
-	-	N	Schakelschema Regio Zuid: Inbouwen LOT1	N	10-Ehv-110	AQ	2024-06-23 06:50	2024-06-23	2024-25	zo	-	2024-03-21	2024-03-21				
-	-	N	Schakelschema Regio Zuid: sp 203 verlengen. Spoor verwijderen	N	10-Ehv-005 10-Ehv-110 10-Ehv-115	AB AR AF	2024-06-24 05:00	2024-06-24	2024-26	ma	-	2024-03-21	2024-03-21				
K-007011	2022-005	J	os Laakkanaal: nieuwe HVI, IDS SMIK1	J	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	2024-06-24	2024-26	ma	VolkerRail	N.V.T.	N.V.T.				
K-007011	2022-005	J	os Laakkanaal: nieuwe HVI, IDS SMIK1	J	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	2024-06-25	2024-26	di	VolkerRail	N.V.T.	N.V.T.				

OBI Wijzigingenkalender

Overzicht aankomende wijzigingen in PSI-systeem op OBI

V2024-14

Datum: 2024-04-29

Projectnr. ProRail	Projectnr. IT4OT-Team	Onderpost wijziging J/N	Beschrijving wijziging in PSI	Inzet BD nodig J/N	Schakelschema t.b.v. IDS	Uitgave Schakelschema	Wijzigingsdatum schakelschema	IDS-datum	IDS Week nr.	IDS Dag	Aannemer werkzaamheden	Schakelschema (pdf) en/of Ontwerp Grondschem 3 kV geleverd aan IT4OT-Team (datum/N.V.T.)	Gewijzigd / nieuw schakelschema in dwg-formaat door ProRail IV'er geleverd aan IT4OT-Team (datum/N.V.T.)	Werkzaamheden aangemeld bij OBI (datum)	Accordering aanmelding werkzaamheden bij IT4OT-Team (datum)	Wijzigingen doorgevoerd (datum)	Rollback (J/N)
K-007011	2022-005	J	os Laakkanaal: nieuwe HVI, IDS SMIK1 (reservedag)	J	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	2024-06-26	2024-26	wo	VolkerRail	N.V.T.	N.V.T.				
-	-	N	Schakelschema Regio Randstad Noord: Diverse wijzigingen	N	10-Asd-023 10-Asd-029 10-Asd-030	AH AG AH	2024-06-29 09:00	2024-06-29	2024-26	za	-	2024-04-02	2024-04-02				
R-3AE032	2019-018	N	PHS Asd, Stap 1i: spoor 2a / 2aw komt onder spanning te staan. Bovenleiding spoor 14 en 15 verwijderen	N	???	???	2024-07-01 00:00	2024-07-01	2024-27	ma	-						
K-006607	2022-016	J	os Den Haag Noord: huidig os wordt nieuw os	J	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	2024-07-01	2024-27	ma							
K-007008	2022-016	J	os Den Haag Oost: huidig os wordt nieuw os	J	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	2024-07-01	2024-27	ma							
K-007008	2022-016	J	os Driemanspolder: huidig os wordt nieuw os	J	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	2024-07-01	2024-27	ma							
K-007008	2022-016	J	os Waarder: huidig ss wordt nieuw os	J	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	2024-07-01	2024-27	ma							
L-005429	2022-010	J	os Amsterdam West: Nieuwe HVI	J	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	2024-07-03	2024-27	wo	Elektrorail	N.V.T.	N.V.T.				
L-005429	2022-010	J	os Amsterdam West: Nieuwe HVI	J	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	2024-07-04	2024-27	do	Elektrorail	N.V.T.	N.V.T.				
L-005429	2022-010	J	os Amsterdam West: Nieuwe HVI	J	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	2024-07-05	2024-27	vr	Elektrorail	N.V.T.	N.V.T.				
-	-	N	Schakelschema Regio Zuid: Plaatsen Lot's tbv TVP	N	10-Ehv-020	AE	2024-07-06 07:00	2024-07-06	2024-27	za	-	2024-03-18	2024-03-18				
-	-	N	Schakelschema Regio Zuid: Wsl 1151B gewijzigd in 1153	N	10-Ehv-010	AY	2024-07-08 05:00	2024-07-08	2024-28	ma	-	2024-03-18	2024-03-18				
-	-	N	Schakelschema Regio Zuid: Verwijderen Lot's tbv TVP	N	10-Ehv-020	AF	2024-07-09 17:00	2024-07-09	2024-28	di	-	2024-03-18	2024-03-18				
R-481800	2022-007	J	Ombouw emplacement Leeuwarden	J	10-ZI-370	AZ	2024-07-10 05:00	2024-07-10	2024-28	wo	Strukton	2024-02-29	2024-02-29				
L-005339	2024-006	J	os Purmerend: Nieuwe HVI en GVI	j	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	2024-07-12	2024-28	vr	VoikerRail	N.V.T.	N.V.T.				
Z-180023	2022-006	J	Amersfoort west, Stap C1	J	10-Asd-074 10-Asd-075 10-Asd-076 10-Asd-77	AE AJ AG AB	2024-07-13 01:00	2024-07-13	2024-28	za	DuraVermeer	2024-04-24	2024-04-24				
-	-	N	Start "Zomervakantie", beperkte IDS mogelijkheden	N	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	2024-07-15	2024-29	ma		N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.
L-005273	2020-004	J	os Hilversum: huidig os, wordt nieuw os	N	10-Asd-073	???	2024-07-15 00:00	2024-07-15	2024-29	ma	Elektrorail	N.V.T.	N.V.T.				
L-005273	2020-004	J	os Hilversum: huidig os, wordt nieuw os	N	10-Asd-073	???	2024-07-16 00:00	2024-07-16	2024-29	di	Elektrorail	N.V.T.	N.V.T.				
L-005273	2020-004	J	os Hilversum: huidig os, wordt nieuw os	N	10-Asd-073	???	2024-07-17 00:00	2024-07-17	2024-29	wo	Elektrorail	N.V.T.	N.V.T.				
L-005273	2020-004	J	os Hilversum: huidig os, wordt nieuw os	N	10-Asd-073	???	2024-07-18 00:00	2024-07-18	2024-29	do	Elektrorail	N.V.T.	N.V.T.				
Z-180023	2022-006	J	Amersfoort west, Stap C2	J	10-Asd-076	AH	2024-07-18 01:00	2024-07-18	2024-29	do	DuraVermeer	2024-04-24	2024-04-24				
L-005339	2024-006	J	os Waarland: Nieuwe HVI, aanpassen TRGR	J	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	2024-08-02	2024-31	vr	VolkerRail	N.V.T.	N.V.T.				
-	-	N	Schakelschema Regio Noord Oost: OSI bvls C verplaatst, stand bvls C / V gewijz. Os Barneveld wordt os Barneveld-Voorthuizen.	N	10-ZI-250 10-ZI-260	AJ AF	2024-08-13 05:00	2024-08-13	2024-33	di	-	2024-03-25	2024-03-25				

OBI Wijzigingskalender

Overzicht aankomende wijzigingen in PSI-systeem op OBI

V2024-14

Datum: 2024-04-29

Projectnr. ProRail	Projectnr. IT4OT-Team	Onderpost wijziging J/N	Beschrijving wijziging in PSI	Inzet BD nodig J/N	Schakelschema t.b.v. IDS	Uitgave Schakelschema	Wijzigingsdatum schakelschema	IDS-datum	IDS Week nr.	IDS Dag	Aannemer werkzaamheden	Schakelschema (pdf) en/of Ontwerp Grondschem 3 kV geleverd aan IT4OT-Team (datum/N.V.T.)	Gewijzigd / nieuw schakelschema in dwg-formaat door ProRail IV'er geleverd aan IT4OT-Team (datum/N.V.T.)	Werkzaamheden aangemeld bij OBI (datum)	Accordering aanmelding werkzaamheden bij IT4OT-Team (datum)	Wijzigingen doorgevoerd (datum)	Rollback (J/N)
L-005339	2024-006	J	os Schagen: Nieuwe HVI, nieuwe TRGR, nieuwe SMIK	J	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	2024-08-23	2024-34	vr	VolkerRail	N.V.T.	N.V.T.				
-	-	N	Einde "Zomervakantie", beperkte IDS mogelijkheden	N	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	2024-08-23	2024-34	vr		N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.
R-555700	2021-037	J	os De Hoek: nieuw os	J	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	2024-09-02	2024-36	ma		N.V.T.	N.V.T.				
R-426400	2023-007	J	os Hoofddorp: Nieuw SNS JJ en NN in dienst	J	???	???	???	2024-09-02	2024-36	ma	BAM						
L-005429	2022-010	J	os Woerden: Nieuwe HVI + SMIK1 + GCK + 2xSMIK8	J	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	2024-09-04	2024-36	wo	Elektrorail	N.V.T.	N.V.T.				
L-005429	2022-010	J	os Woerden: Nieuwe HVI + SMIK1 + GCK + 2xSMIK8	J	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	2024-09-05	2024-36	do	Elektrorail	N.V.T.	N.V.T.				
L-005429	2022-010	J	os Woerden: Nieuwe HVI + SMIK1 + GCK + 2xSMIK8	J	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	2024-09-06	2024-36	vr	Elektrorail	N.V.T.	N.V.T.				
L-005339	2024-006	J	os Den Helder: Nieuwe HVI, nieuwe SMIK	J	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	2024-09-13	2024-37	vr	VolkerRail	N.V.T.	N.V.T.				
R-438700	2018-045	J	rh100 Groningen: nieuw rh	N	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	2024-10-01	2024-40	di		N.V.T.	N.V.T.				
L-005339	2024-006	J	os Koog-Zaandijk: Nieuwe HVI, aanpassen TRGR, nieuwe SMIK	J	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	2024-10-04	2024-40	vr	VolkerRail	N.V.T.	N.V.T.				
L-005339	2024-006	J	os Krommenie-Assendelft: Nieuwe HVI, nieuwe TRGR, nieuwe SMIK	J	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	2024-10-25	2024-43	vr	VolkerRail	N.V.T.	N.V.T.				
L-005339	2024-006	J	os Maarsbergen: Nieuwe HVI, aanpassen TRGR	J	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	2024-11-15	2024-46	vr	VolkerRail	N.V.T.	N.V.T.				
-	-	N	Schakelschema Regio Noord Oost: Bvl groep 6105, saneren wsl 31A/B en 33.	N	10-ZI-110	AG	2024-11-18 05:00	2024-11-18	2024-47	ma	-	2024-01-16	2024-01-16				
R-556000	2021-018	J	os Langeweg: huidig os wordt vervangen door een nieuw os	J	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	2024-11-25	2024-48	ma	Van Gelder						
L-005339	2024-006	J	ss L17: Nieuwe GVI, nieuwe (buiten) SMIK	J	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	2024-12-06	2024-49	vr	VolkerRail	N.V.T.	N.V.T.				
-	-	N	Start "Kerstvakantie", GEEN IDS mogelijkheden	N	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	2024-12-23	2024-52	ma		N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.
-	-	N	Einde "Kerstvakantie", GEEN IDS mogelijkheden	N	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	2025-01-03	2025-1	vr		N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.
R-556100	2021-002	J	os Wierden: nieuw accustation, huidig ss wordt nieuw os	J	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	2025-10-01	2025-40	wo		N.V.T.	N.V.T.				
L-005339	2024-006	J	TR M1 Schiphol spoortunnel: Nieuwe HVI	J	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	2025-01-10	2025-2	vr	VolkerRail	N.V.T.	N.V.T.				
R-555800	2021-003	J	os Maastricht: huidig ss wordt nieuw os	J	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	2025-04-12	2025-15	za		N.V.T.	N.V.T.				

Legenda

	De wijzigingen ten opzichte van de vorige versie van dit document zijn geel gemerkt.
	Groen gemerkt betekent dat de wijzigingen in OBI doorgevoerd zijn.
Projectnr. ProRail	Hier is het projectnr. van ProRail ingevuld, zodat de uit te voeren werkzaamheden voor ProRail herleidbaar zijn.
Projectnr. IT4OT-Team	Hier is het projectnr. van IT4OT-Team ingevuld, zodat de uit te voeren werkzaamheden voor IT4OT-Team herleidbaar zijn.
Onderpostwijziging J/N	Hier is aangegeven of er ook een onderpostwijziging is. Het kan voorkomen dat een wijziging op OBI plaatsvindt zonder een onderpostwijziging.
Beschrijving wijziging in PSI	Korte omschrijving van de werkzaamheden.
Inzet BD nodig J/N	Hier is aangegeven of de inzet van een Bedieningsdeskundige nodig is. Dit in verband met capaciteit van het OBI.
Wijzigingsdatum schakelschema	Hier is de datum vermeld waarop het door de Installatieverantwoordelijke uitgegeven schakelschema van kracht is. Indien bekend, is ook het tijdstip vermeld.
IDS datum	Hier is de verwachte indienststellingsdatum vermeld. Indien dit niet exact bekend is, is de vroegst mogelijke datum vet en cursief weergegeven.
IDS Week nr.	Week waarin de verwachte indienststellingsdatum valt.
Schakelschema als pdf (railDocs) en/of Ontwerp Grondschemas 3 kV door ProRail/aannemer geleverd aan IT4OT-Team (datum/N.V.T.)	Hier wordt de datum ingevuld waarop het schakelschema in pdf-formaat vanuit railDocs ontvangen is door het IT4OT-Team. Indien dit niet van toepassing is, omdat het schakelschema niet wijzigt, wordt N.V.T. ingevuld.
Schakelschema (pdf) en/of Ontwerp Grondschemas 3 kV geleverd aan IT4OT-Team (datum/N.V.T.)	Hier is het schakelschema vermeld welke ten tijde van indienststelling vigerend is. Indien hier N.V.T. is vermeld, dan zal er geen schakelschema wijzigen ten gevolge van de wijziging op OBI.
Gewijzigd / nieuw schakelschema in dwg-formaat door ProRail IV'er geleverd aan IT4OT-Team (datum/N.V.T.)	De uitgave van de in vorige kolom genoemd schakelschema / genoemde schakelschema's.
Wijzigingsdatum schakelschema	Hier is de datum vermeld waarop het door de Installatieverantwoordelijke uitgegeven schakelschema van kracht is. Indien bekend, is ook het tijdstip vermeld.
Nieuw/gewijzigd schakelschema in dwg-formaat door ProRail IV'er geleverd aan IT4OT-Team (datum/N.V.T.)	Hier wordt de datum ingevuld waarop het schakelschema in dwg-formaat ontvangen is door het IT4OT-Team. Indien dit niet van toepassing is, omdat het schakelschema niet wijzigt, wordt N.V.T. ingevuld.
Werkzaamheden aangemeld bij OBI (datum)	Hier wordt de datum ingevuld waarop door IT4OT-Team de werkzaamheden zijn aangemeld bij OBI.
Accordering aanmelding werkzaamheden bij IT4OT-Team (datum)	Hier wordt de datum ingevuld waarop bij IT4OT-Team de accordering is binnengekomen voor de aanmelding van werkzaamheden op OBI.
Wijzigingen doorgevoerd (datum)	Hier wordt de datum ingevuld waarop door IT4OT-Team de wijzigingen zijn uitgevoerd. Indien de wijzigingen niet doorgevoerd zijn, zal nee ingevuld worden.
Rollback (J/N)	Hier wordt ingevuld of het rollback scenario wel/niet in gang gezet is.

V2024-13

Overige belangrijke gegevens:

IT4OT-wijzigingen dienen minimaal 8 weken voor uitvoering van de werkzaamheden met definitieve datum en tijdstip van de indienststelling alsmede het ProRail projectnummer bij IT4OT@prorail.nl aangemeld te worden in verband met vermelding hiervan op 'De OBI Wijzigingenkalender'