

**OBI Wijzigingenkalender**
**Overzicht aankomende wijzigingen in PSI-systeem op OBI**
**V343.0**
**Datum: 2021-05-03**

Projectnr. ProRail	Projectnr. IT4OT-Team	Onderpost wijziging J/N	Beschrijving wijziging in PSI	Schakel-schema t.b.v. IDS	Uitgave Schakel-schema	Wijzigingsdatum schakelschema	IDS-datum	IDS Week nr.	IDS Dag	Aannemer werkzaamheden	Schakelschema (pdf) en/of Ontwerp Grondscha 3 kV geleverd aan IT4OT-Team (datum/N.V.T.)	Gewijzigd / nieuw schakelschema in dwg-formaat door ProRail IV'er geleverd aan IT4OT-Team (datum/N.V.T.)	Werkzaamheden aangemeld bij OBI (datum)	Accordering aanmelding werkzaamheden bij IT4OT-Team (datum)	Wijzigingen doorgevoerd (datum)	Rollback (J/N)
Z-180015	2018-022	J	ESA Perceel 1 - os Hoofddorp	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	2021-04-29	2021-17	do	Strukton	N.V.T.	N.V.T.			2021-04-29	N
Z-180015	2018-022	J	ESA Perceel 1 - sr Schiphol	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	2021-04-30	2021-17	vr	Strukton	N.V.T.	N.V.T.			2021-04-30	N
-	-	N	Schakelschema Regio Randstad Zuid Diverse wijzigingen	10-Rtd-020	S	2021-05-03 05:00	2021-05-03	2021-18	ma	-	2021-02-01	2021-02-01	2021-04-12	2021-04-12	2021-05-03	N
Z-180015	2018-022	J	ESA Perceel 4 - ss Middelburg	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	2021-05-03	2021-18	ma	Swietelsky	N.V.T.	N.V.T.				
Z-180015	2018-022	J	ESA Perceel 2 - ss Giessenburg	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	2021-05-04	2021-18	di	Dura Vermeer	N.V.T.	N.V.T.				
R-525500	2018-024	J	Project Zwaluw/Noorderspoort ZIJH16.1 Diverse wijzigingen	10-ZI-100	BB	2021-05-04 05:00	2021-05-04	2021-18	di	VolkerRail	2021-01-05	2021-01-05	2021-04-13	2021-04-13	2021-05-03	N
Z-180015	2018-022	J	ESA Perceel 2 - os Zwammerdam	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	2021-05-06	2021-18	do	Dura Vermeer	N.V.T.	N.V.T.				
Z-180015	2018-022	J	ESA Perceel 3 - ss Susteren	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	2021-05-10	2021-19	ma	Strukton	N.V.T.	N.V.T.	2021-04-28			
-	2021-021	J	Onderposten van TG800 protocol naar Fides: rh40 Tbio en rh20 Dvaw	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	2021-05-10	2021-19	ma	ProRail IT4OT	N.V.T.	N.V.T.	2021-04-19	2021-04-23		
-	-	N	Schakelschema's Regio Zuid Kleine wijzigingen	10-Ehv-005 10-Ehv-045 10-Ehv-115 10-Ehv-120 10-Ehv-150 10-Ehv-151	Z Y W AF AG AC	2021-05-11 05:00	2021-05-11	2021-19	di	-	2021-03-01	2021-03-01	2021-04-19			
-	-	N	Schakelschema's Regio Zuid Kleine wijzigingen	10-Ehv-010 10-Ehv-011 10-Ehv-016 10-Ehv-105 10-Ehv-110 10-Ehv-121 10-Ehv-125 10-Ehv-130 10-Ehv-145 10-Ehv-146	AT S K U AO AC AZ U W J	2021-05-11 05:00	2021-05-11	2021-19	di	-	2021-03-03	2021-03-03	2021-04-19			
Z-180015	2018-022	J	ESA Perceel 3 - os Echt	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	2021-05-12	2021-19	wo	Strukton	N.V.T.	N.V.T.	2021-04-28			
D-003046	-	N	Schakelschema Regio NO Wijzigingen empl. Hengelo	10-ZI-160	AI	2021-05-14 05:00	2021-05-14	2021-19	vr	BAM	2020-12-21	2020-12-21	2021-04-19	2021-04-19		
D-003046	-	N	Schakelschema Regio NO Wijzigingen empl. Hengelo	10-ZI-160	AJ	2021-05-17 05:00	2021-05-17	2021-20	ma	BAM	2020-12-21	2020-12-21	2021-04-19	2021-04-19		
-	-	N	Schakelschema's Regio Noord Oost Kleine wijzigingen	10-ZI-250 10-ZI-310 10-ZI-350 10-ZI-360 10-ZI-380	AF AG AF AC AF	2021-05-17 05:00	2021-05-17	2021-20	ma	-	2021-02-16	2021-02-16	2021-04-19	2021-04-19		
-	-	N	Schakelschema Regio Noord Oost Kleine wijzigingen	10-ZI-260	AE	2021-05-17 05:00	2021-05-17	2021-20	ma	-	2021-02-18	2021-02-18				
R3-HRB01	-	N	Rijswijk, nieuwe groep 7314 en bvls X (Handbediend)	10-Rtd-080	N	2021-05-17 05:00	2021-05-17	2021-20	ma	Strukton	2021-01-18	2021-01-18	2021-04-19	2021-04-19		
-	-	N	Schakelschema's Regio Zuid Diverse wijzigingen	10-Ehv-135	AH	2021-05-17 05:00	2021-05-17	2021-20	ma	-	2021-03-03	2021-03-03	2021-04-19			
Z-180015	2018-022	J	ESA Perceel 4 - os Orthen	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	2021-05-18	2021-20	di	Swietelsky	N.V.T.	N.V.T.				
Z-180015	2018-022	J	ESA Perceel 4 - ss Haaren	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	2021-05-19	2021-20	wo	Swietelsky	N.V.T.	N.V.T.				

**OBI Wijzigingenkalender**
**Overzicht aankomende wijzigingen in PSI-systeem op OBI**
**V343.0**
**Datum: 2021-05-03**

Projectnr. ProRail	Projectnr. IT4OT-Team	Onderpost wijziging J/N	Beschrijving wijziging in PSI	Schakel-schema t.b.v. IDS	Uitgave Schakel-schema	Wijzigingsdatum schakelschema	IDS-datum	IDS Week nr.	IDS Dag	Aannemer werkzaamheden	Schakelschema (pdf) en/of Ontwerp Grondschemas 3 kV geleverd aan IT4OT-Team (datum/N.V.T.)	Gewijzigd / nieuw schakelschema in dwg-formaat door ProRail IV'er geleverd aan IT4OT-Team (datum/N.V.T.)	Werkzaamheden aangemeld bij OBI (datum)	Accordering aanmelding werkzaamheden bij IT4OT-Team (datum)	Wijzigingen doorgevoerd (datum)	Rollback (J/N)
Z-180015	2018-022	J	ESA Perceel 4 - ss Helvoirt	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	2021-05-20	2021-20	do	Swietelsky	N.V.T.	N.V.T.				
-	-	N	Schakelschema Regio Randstad Zuid TV00028-003	10-Rtd-010	P	2021-05-21 05:00	2021-05-21	2021-20	vr	-	2021-02-08	2021-02-08	2021-04-29			
-	-	N	Schakelschema's Regio Zuid Diverse wijzigingen	10-Ehv-135 10-Ehv-140	AI V	2021-05-22 05:00	2021-05-22	2021-20	za	-	2021-03-03	2021-03-03	2021-04-29			
-	-	N	Schakelschema's Regio Randstad Zuid TV00028-003	10-Rtd-030 10-Rtd-040 10-Rtd-050 10-Rtd-060 10-Rtd-070 10-Rtd-090 10-Rtd-150	N T I K Q AD N	2021-05-24 05:00	2021-05-24	2021-21	ma	-	2021-02-08	2021-02-08				
-	-	N	Schakelschema's Regio Noord Oost Diverse kleine wijzigingen	10-ZI-110 10-ZI-120 10-ZI-130	AF AB AC	2021-05-24 05:00	2021-05-24	2021-21	ma	-	2021-02-23	2021-02-23				
-	-	N	Schakelschema's Regio Randstad Zuid Kleine wijzigingen	10-Rtd-120 10-Rtd-170 10-Rtd-180 10-Rtd-210 10-Rtd-230 10-Rtd-250 10-Rtd-260 10-Rtd-300 10-Rtd-310 10-Rtd-320 10-Rtd-340	N I K L I N G T H L H	2021-05-25 05:00	2021-05-25	2021-21	di	-	2021-03-01	2021-03-01				
-	-	N	Schakelschema's Regio Zuid Diverse wijzigingen	10-Ehv-135 10-Ehv-140	AJ W	2021-05-25 05:00	2021-05-25	2021-21	di	-	2021-03-03	2021-03-03				
-	-	N	Schakelschema's Regio Zuid Diverse wijzigingen	10-Ehv-025 10-Ehv-050 10-Ehv-060 10-Ehv-065 10-Ehv-070 10-Ehv-079 10-Ehv-080	AB AA AB AD AL AA AC	2021-05-25 05:00	2021-05-25	2021-21	di	-	2021-03-05	2021-03-05				
Z-180015	2018-022	J	ESA Perceel 3 - VL Maastricht	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	2021-05-25	2021-21	di	Strukton	N.V.T.	N.V.T.				
-	2021-021	J	Onderposten van TG800 protocol naar Fides: rh70 Mvtah en rh80 Mvtax	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	2021-05-26	2021-21	wo	ProRail IT4OT	N.V.T.	N.V.T.				
Z-180015	2018-022	J	ESA Perceel 1 - oph Diemen-Zuid	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	2021-05-26	2021-21	wo	Strukton	N.V.T.	N.V.T.				
Z-180015	2018-022	J	ESA Perceel 1 - oph Diemen-Zuid	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	2021-05-27	2021-21	do	Strukton	N.V.T.	N.V.T.				
-	2021-021	J	Onderpost van TG800 protocol naar Fides: vdg Kfh	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	2021-05-27	2021-21	do	ProRail IT4OT	N.V.T.	N.V.T.				
Z-180015	2018-022	J	ESA Perceel 2 - os Kijfhoek-Zuid	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	2021-05-31	2021-22	ma	Dura Vermeer	N.V.T.	N.V.T.				
I-TCB063	2021-021	J	Charon, oph Rtd Dive-Under, nieuwe SMIK5	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	2021-06-01	2021-22	di	VolkerRail	N.V.T.	N.V.T.				
Z-180015	2018-022	J	ESA Perceel 2 - os Schiebroek	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	2021-06-02	2021-22	wo	Dura Vermeer	N.V.T.	N.V.T.				
Z-180015	2018-022	J	ESA Perceel 1 - os Bovenkarspel	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	2021-06-07	2021-23	ma	Strukton	N.V.T.	N.V.T.				

**OBI Wijzigingenkalender**
**Overzicht aankomende wijzigingen in PSI-systeem op OBI**
**V343.0**
**Datum: 2021-05-03**

Projectnr. ProRail	Projectnr. IT4OT-Team	Onderpost wijziging J/N	Beschrijving wijziging in PSI	Schakel-schema t.b.v. IDS	Uitgave Schakel-schema	Wijzigingsdatum schakelschema	IDS-datum	IDS Week nr.	IDS Dag	Aannemer werkzaamheden	Schakelschema (pdf) en/of Ontwerp Grondschemas 3 kV geleverd aan IT4OT-Team (datum/N.V.T.)	Gewijzigd / nieuw schakelschema in dwg-formaat door ProRail IV'er geleverd aan IT4OT-Team (datum/N.V.T.)	Werkzaamheden aangemeld bij OBI (datum)	Accordering aanmelding werkzaamheden bij IT4OT-Team (datum)	Wijzigingen doorgevoerd (datum)	Rollback (J/N)
Z-180015	2018-022	J	ESA Perceel 1 - os Enkhuizen	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	2021-06-08	2021-23	di	Strukton	N.V.T.	N.V.T.				
Z-180015	2018-022	J	ESA Perceel 1 - os Blokker	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	2021-06-09	2021-23	wo	Strukton	N.V.T.	N.V.T.				
Z-180015	2018-022	J	ESA Perceel 1 - ss L40	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	2021-06-10	2021-23	do	Strukton	N.V.T.	N.V.T.				
Z-180015	2018-022	J	ESA Perceel 4 - ss Hedel	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	2021-06-14	2021-24	ma	Swietelsky	N.V.T.	N.V.T.				
Z-180015	2018-022	J	ESA Perceel 4 - ss Beesd	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	2021-06-15	2021-24	di	Swietelsky	N.V.T.	N.V.T.				
-	-	N	Schakelschema Regio Noord Oost Diverse kleine wijzigingen	10-ZI-190	AG	2021-06-16 05:20	2021-06-16	2021-24	wo	-	2021-04-18					
Z-180015	2018-022	J	ESA Perceel 4 - os Langeweg	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	2021-06-16	2021-24	wo	Swietelsky	N.V.T.	N.V.T.				
Z-180015	2018-022	J	ESA Perceel 4 - os Breda Prinsenbeek	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	2021-06-17	2021-24	do	Swietelsky	N.V.T.	N.V.T.				
-	-	N	Schakelschema's Regio Zuid Diverse wijzigingen	10-Ehv-135	AK	2021-06-20 05:00	2021-06-20	2021-24	zo	-	2021-03-05	2021-03-05				
-	-	N	Schakelschema Regio Randstad Zuid Kleine wijziging	10-Rtd-100	AN	2021-06-21 05:00	2021-06-21	2021-25	ma	-	2021-03-23	2021-03-23				
Z-180015	2018-022	J	ESA Perceel 1 - os Koegrass	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	2021-06-21	2021-25	ma	Strukton	N.V.T.	N.V.T.				
Z-180015	2018-022	J	ESA Perceel 1 - ss Vogelenzang	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	2021-06-22	2021-25	di	Strukton	N.V.T.	N.V.T.				
Z-180015	2018-022	J	ESA Perceel 1 - og Amsterdam West	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	2021-06-24	2021-25	do	Strukton	N.V.T.	N.V.T.				
Z-160040	2018-029	J	ROAG: os Velperbroek - bvls K5	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	2021-06-24	2021-25	do	BAM	N.V.T.	N.V.T.				
R-497500	2020-018	J	Theemwegtracé Regio RZ Nieuw rh100 Botlek	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	2021-06-25	2021-25	vr	VolkerRail	2020-09-08	N.V.T.				
Z-180015	2018-022	J	ESA Perceel 2 - rh10 Rotterdam Goederen	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	2021-06-28	2021-26	ma	Dura Vermeer	N.V.T.	N.V.T.				
Z-180015	2018-022	J	ESA Perceel 2 - ss Waarder	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	2021-06-29	2021-26	di	Dura Vermeer	N.V.T.	N.V.T.				
Z-180015	2018-022	J	ESA Perceel 2 - VL-post Rotterdam (rh80)	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	2021-06-30	2021-26	wo	Dura Vermeer	N.V.T.	N.V.T.				
R-525500	2018-024	J	ZIJH Dive-Under Hea, nieuwe SMIK7	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	2021-07-01	2021-26	do	VolkerRail	N.V.T.	N.V.T.				
R-438700	2018-045	N	Nieuw rh100 Groningen	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	2021-07-01	2021-26	do	Strukton	N.V.T.	N.V.T.				
-	-	N	Schakelschema's Regio Randstad Noord: Kleine wijzigingen	10-Asd-011 10-Asd-012 10-Asd-013 10-Asd-014	AL AE AE AE	2021-07-09 12:00	2021-07-09	2021-27	vr	-	2021-04-09	2021-04-09				
Z-180015	2018-022	J	ESA Perceel 4 - os Sloe	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	2021-07-12	2021-28	ma	Swietelsky	N.V.T.	N.V.T.				
Z-180015	2018-022	J	ESA Perceel 4 - os 's Heer Arendskerke	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	2021-07-13	2021-28	di	Swietelsky	N.V.T.	N.V.T.				
Z-180015	2018-022	J	ESA Perceel 4 - ss Lewedorp	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	2021-07-14	2021-28	wo	Swietelsky	N.V.T.	N.V.T.				
Z-180015	2018-022	J	ESA Perceel 4 - rh10 Kruijningen	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	2021-07-15	2021-28	do	Swietelsky	N.V.T.	N.V.T.				
R-525500	2018-024	J	Project Zwaluw/Noorderspoort ZIJH16.3 - Indienststelling GE/Spoor 16 en dubbelsporigheid in 11 dagen TVP	???	???	???	2021-07-20	2021-29	di	VolkerRail						

**OBI Wijzigingenkalender**
**Overzicht aankomende wijzigingen in PSI-systeem op OBI**
**V343.0**
**Datum: 2021-05-03**

Projectnr. ProRail	Projectnr. IT4OT-Team	Onderpost wijziging J/N	Beschrijving wijziging in PSI	Schakel-schema t.b.v. IDS	Uitgave Schakel-schema	Wijzigingsdatum schakelschema	IDS-datum	IDS Week nr.	IDS Dag	Aannemer werkzaamheden	Schakelschema (pdf) en/of Ontwerp Grondschemas 3 kV geleverd aan IT4OT-Team (datum/N.V.T.)	Gewijzigd / nieuw schakelschema in dwg-formaat door ProRail IV'er geleverd aan IT4OT-Team (datum/N.V.T.)	Werkzaamheden aangemeld bij OBI (datum)	Accordering aanmelding werkzaamheden bij IT4OT-Team (datum)	Wijzigingen doorgevoerd (datum)	Rollback (J/N)
L-005175	2021-027	J	Amersfoort Oost: Wijziging empl. Bovenleidingschakelaars	10-Asd-075 10-Asd-076	AF AC	2021-07-26 05:00	2021-07-26	2021-30	ma	Dura Vermeer						
L-005066	2021-006	J	Nieuw ss Haarlemmerliede	???	???	???	<b>2021-07-27</b>	<b>2021-30</b>	di	Strukton	-	-				
Z-180015	2018-022	J	ESA Perceel 2 - VL Kijfhoek (og)	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	2021-07-26	2021-30	ma	Dura Vermeer	N.V.T.	N.V.T.				
Z-180015	2018-022	J	ESA Perceel 2 - og Dordrecht	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	2021-07-28	2021-30	wo	Dura Vermeer	N.V.T.	N.V.T.				
M-004723	2021-005	J	os Heerlen: Vervangen TractieGR's	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	<b>2021-08-02</b>	<b>2021-31</b>	ma		N.V.T.	N.V.T.				
M-004723	2021-005	J	os Vlissingen: Vervangen TractieGR's	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	<b>2021-08-16</b>	<b>2021-33</b>	ma		N.V.T.	N.V.T.				
D-003085	2020-023	J	Nieuw rh30 te Arnhem	-	-	-	2021-08-16	2021-33	ma	Dura Vermeer / VolkerRail	N.V.T.	N.V.T.				
S-P5019A	2018-020	J	SOG Geldermalsen, FOT400/500, Merwede Linge Lijn een eigen 3e spoor	10-Ehv-150 10-Ehv-155			<b>2021-08-27</b>	<b>2021-34</b>	vr	Dura Vermeer						
-	-	N	Schakelschema's Regio Noord-Oost: Kleine wijzigingen	10-ZI-270	AL	2021-08-30 04:00	2021-08-30	2021-35	ma	???						
Z-180015	2018-022	J	ESA Perceel 4 - os Wouw	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	2021-09-06	2021-36	ma	Swietelsky	N.V.T.	N.V.T.				
Z-180015	2018-022	J	ESA Perceel 4 - ss Zanderijen	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	2021-09-07	2021-36	di	Swietelsky	N.V.T.	N.V.T.				
Z-180015	2018-022	J	ESA Perceel 4 - ss Bulkenaar	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	2021-09-08	2021-36	wo	Swietelsky	N.V.T.	N.V.T.				
R-543400	2020-020	J	Brabantroute - os Blerick HVI en GVI nieuw	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	<b>2021-09-10</b>	<b>2021-36</b>	vr	Dura Vermeer	N.V.T.	N.V.T.				
R-543400	2020-020	J	Brabantroute - os Tilburg	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	<b>2021-09-10</b>	<b>2021-36</b>	vr	Dura Vermeer	N.V.T.	N.V.T.				
L-005084 L-005169	2021-007	J	Wijzigingen in: os Asdo (Vern. HVI), os Ana (Vern. GVI) en os DId (Vern. HVI en GVI)	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	<b>2021-09-27</b>	<b>2021-39</b>	ma	??	N.V.T.	N.V.T.				
M-004723	2021-005	J	os Roermond: Vervangen TractieGR's	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	<b>2021-10-04</b>	<b>2021-40</b>	ma		N.V.T.	N.V.T.				
Z-180015	2018-022	J	ESA Perceel 4 - oph 's Hertogenbosch	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	2021-10-04	2021-40	ma	Swietelsky	N.V.T.	N.V.T.				
Z-180015	2018-022	J	ESA Perceel 4 - oph Oss	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	2021-10-05	2021-40	di	Swietelsky	N.V.T.	N.V.T.				
Z-180015	2018-022	J	ESA Perceel 4 - oph Breda	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	2021-10-06	2021-40	wo	Swietelsky	N.V.T.	N.V.T.				
Z-180015	2018-022	J	ESA Perceel 4 - oph Lage Zwaluwe	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	2021-10-07	2021-40	do	Swietelsky	N.V.T.	N.V.T.				
R-3AE001	2019-018	J	PHS Asd (Westhaven), Stap 1a1 (wijziging in os Asd Oost)	10-Asd-031	???	<b>2021-10-11 00:00</b>	<b>2021-10-11</b>	<b>2021-41</b>	ma	???						
M-004723	2021-005	J	os Bergen op Zoom: Vervangen TractieGR	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	<b>2021-10-18</b>	<b>2021-42</b>	ma		N.V.T.	N.V.T.				
M-004723	2021-005	J	os Nederweert: Vervangen TractieGR	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	<b>2021-10-25</b>	<b>2021-43</b>	ma		N.V.T.	N.V.T.				
Z-180015	2018-022	J	ESA Perceel 4 - ss Wilhelminakanaal	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	2021-11-01	2021-44	ma	Swietelsky	N.V.T.	N.V.T.				
Z-180015	2018-022	J	ESA Perceel 4 - oph Tilburg	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	2021-11-02	2021-44	di	Swietelsky	N.V.T.	N.V.T.				
Z-180015	2018-022	J	ESA Perceel 4 - oph Moleveld	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	2021-11-03	2021-44	wo	Swietelsky	N.V.T.	N.V.T.				
Z-180015	2018-022	J	ESA Perceel 4 - oph Roosendaal	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	2021-11-04	2021-44	do	Swietelsky	N.V.T.	N.V.T.				

**OBI Wijzigingenkalender**
**Overzicht aankomende wijzigingen in PSI-systeem op OBI**
**V343.0**
**Datum: 2021-05-03**

Projectnr. ProRail	Projectnr. IT4OT-Team	Onderpost wijziging J/N	Beschrijving wijziging in PSI	Schakel-schema t.b.v. IDS	Uitgave Schakel-schema	Wijzigingsdatum schakelschema	IDS-datum	IDS Week nr.	IDS Dag	Aannemer werkzaamheden	Schakelschema (pdf) en/of Ontwerp Grondschemas 3 kV geleverd aan IT4OT-Team (datum/N.V.T.)	Gewijzigd / nieuw schakelschema in dwg-formaat door ProRail IV'er geleverd aan IT4OT-Team (datum/N.V.T.)	Werkzaamheden aangemeld bij OBI (datum)	Accordering aanmelding werkzaamheden bij IT4OT-Team (datum)	Wijzigingen doorgevoerd (datum)	Rollback (J/N)
R-3AE001	2019-018	N	PHS Asd (Westhaven), Stap 1a2	10-Asd-030	???	2021-11-08 00:00	2021-11-08	2021-45	ma	???						
Z-180015	2018-022	J	ESA Perceel 4 - rh10 Bergen op Zoom	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	2021-11-29	2021-48	ma	Swietelsky	N.V.T.	N.V.T.				
Z-180015	2018-022	J	ESA Perceel 4 - sk20 Roosendaal	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	2021-11-30	2021-48	di	Swietelsky	N.V.T.	N.V.T.				
M-004723	2021-005	J	HVI vernieuwing os Hvn, os Zbm, os Ehzen os Bet	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	2021-12-01	2021-48	wo		N.V.T.	N.V.T.				
D-003009	2019-002	J	Vechtdallijn - os Dalen GVI, HVI, LBDV nieuw	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	2022-01-01	2022-52	za	Van Gelder	N.V.T.	N.V.T.				
D-003009	2019-002	J	Vechtdallijn - os Dalfsen GVI, HVI, LBDV nieuw	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	2022-01-01	2022-52	za	Van Gelder	N.V.T.	N.V.T.				
D-003009	2019-002	J	Vechtdallijn - os Emmen GVI, HVI, LBDV nieuw	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	2022-01-01	2022-52	za	Van Gelder	N.V.T.	N.V.T.				
D-003009	2019-002	J	Vechtdallijn - os Gramsbergen GVI, HVI, LBDV nieuw	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	2022-01-01	2022-52	za	Van Gelder	N.V.T.	N.V.T.				
D-003009	2019-002	J	Vechtdallijn - os Marienberg GVI, HVI, LBDV nieuw	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	2022-01-01	2022-52	za	Van Gelder	N.V.T.	N.V.T.				
D-003009	2019-002	J	Vechtdallijn - os Ommen GVI, HVI, LBDV nieuw	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	2022-01-01	2022-52	za	Van Gelder	N.V.T.	N.V.T.				
R-555100	2020-017	J	SUN (Shl-Ut-Nm) ombouw ss Rkp naar os Riekerpolder	???	???	???	2022-03-31	2022-13	do							
R-555100	2020-017	J	SUN (Shl-Ut-Nm) ombouw ss Dba naar os Driebergen-Austerlitz	???	???	???	2022-03-31	2022-13	do							
R-555100	2020-017	J	SUN (Shl-Ut-Nm) ombouw ss Rsw naar os Rijswijk	???	???	???	2022-03-31	2022-13	do							
	2021-024	J	Nieuw rh Emmen Zuid	???	???	???	2022-04-08	2022-14	vr	VolkerRail						
R-556300	2021-001	J	Nieuw os Enschede	???	???	???	2022-04-15	2022-15	vr							
R-492900	2019-005	J	Nieuw os Meulunteren	???	???	???	2022-04-15	2022-15	vr	BAM						
R-3AE011	2020-022	J	PHS Sloterdijk, nieuw rh	???	???	???	2022-04-29	2022-17	vr							
R-3AE001	2019-018	N	PHS Asd (Westhaven), Stap 1a3	10-Asd-031	???	2022-06-26 00:00	2022-06-26	2022-25	zo	???						
R-536900	2021-014	J	Elektrificatie zakspoor Almelo	???	???	???	2022-07-18	2022-29	ma							
S-P5015A		J	OVKE: Ombouw empl. Ede-Wageningen met bouw nieuw rh	???	???	???	2022-08-22	2022-34	ma							
D-003001	2021-009	J	Zutphen - Deventer, vervangen 3 kV kasten.	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	2022-10-28	2022-43	vr							
D-003001	2021-009	J	Deventer - Zwolle, vervangen 3 kV kasten en nieuw rh100 Olst	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	2022-10-28	2022-43	vr							
R-3AE001	2019-018	N	PHS Asd (Westhaven), Stap 1b	10-Asd-031	???	2022-12-18 00:00	2022-12-18	2022-50	zo	???						
R-3AE001	2019-018	N	PHS Asd (Westhaven), Stap 1c	???	???	2023-01-01 00:00	2023-01-01	2023-52	zo	???						
D-003001	2021-009	J	Deventer - Zwolle, vervangen 3 kV kasten	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	2023-02-24	2023-8	vr							
R-3AE001	2019-018	N	PHS Asd (Westhaven), Stap Awhv	10-Asd-021 10-Asd-023 10-Asd-024	???	2023-04-01 00:00	2023-04-01	2023-13	za	???						

## Legenda

	De wijzigingen ten opzichte van de vorige versie van dit document zijn geel gemerkt.
	Groen gemerkt betekent dat de wijzigingen in OBI doorgevoerd zijn.
	Rood gemerkt betekent dat betreffende dienst of product reeds geregeld moet zijn.
	Oranje gemerkt betekent dat deze regel vervalt
	Start en einde van een periode. Kleur blijft op regels staan tot einde periode.

## De kolommen hebben de volgende betekenissen

Kolom	Toelichting
Projectnr. ProRail	Hier is het projectnr. van ProRail ingevuld, zodat de uit te voeren werkzaamheden voor ProRail herleidbaar zijn.
Projectnr. IT4OT-Team	Hier is het projectnr. van IT4OT-Team ingevuld, zodat de uit te voeren werkzaamheden voor IT4OT-Team herleidbaar zijn.
Onderpostwijziging J/N	Hier is aangegeven of er ook een onderpostwijziging is. Het kan voorkomen dat een wijziging op OBI plaatsvindt zonder een onderpostwijziging.
Beschrijving wijziging in PSI	Korte omschrijving van de werkzaamheden.
Wijzigingsdatum schakelschema	Hier is de datum vermeld waarop het door de Installatieverantwoordelijke uitgegeven schakelschema van kracht is. Indien bekend, is ook het tijdstip vermeld.
IDS datum	Hier is de verwachte indienststellingsdatum vermeld. Indien dit niet exact bekend is, is de vroegst mogelijke datum <b>vet en cursief</b> weergegeven.
IDS Week nr.	Week waarin indienststellingsdatum valt.
Aannemer werkzaamheden	De aannemer welke de werkzaamheden gaat uitvoeren. Indien dit niet bekend is wordt nog niets ingevuld.
Schakelschema (pdf) en/of Ontwerp Grondschem 3 kV geleverd aan IT4OT-Team (datum/N.V.T.)	Hier is het schakelschema vermeld welke ten tijde van indienststelling vigerend is. Indien hier N.V.T. is vermeld, dan zal er geen schakelschema wijzigen ten gevolge van de wijziging op OBI.
Gewijzigd / nieuw schakelschema in dwg-formaat door ProRail IV'er geleverd aan IT4OT-Team (datum/N.V.T.)	De uitgave van de in vorige kolom genoemd schakelschema / genoemde schakelschema's.
Schakelschema als pdf (railDocs) en/of Ontwerp Grondschem 3 kV door ProRail/aannemer geleverd aan IT4OT-Team (datum/N.V.T.)	Hier wordt de datum ingevuld waarop het schakelschema in pdf-formaat vanuit railDocs ontvangen is door het IT4OT-Team. Indien dit niet van toepassing is, omdat het schakelschema niet wijzigt, wordt N.V.T. ingevuld.
Nieuw/gewijzigd schakelschema in dwg-formaat door ProRail IV'er geleverd aan IT4OT-Team (datum/N.V.T.)	Hier wordt de datum ingevuld waarop het schakelschema in dwg-formaat ontvangen is door het IT4OT-Team. Indien dit niet van toepassing is, omdat het schakelschema niet wijzigt, wordt N.V.T. ingevuld.
Werkzaamheden aangemeld bij OBI (datum)	Hier wordt de datum ingevuld waarop door IT4OT-Team de werkzaamheden zijn aangemeld bij OBI.
Accordering aanmelding werkzaamheden bij IT4OT-Team (datum)	Hier wordt de datum ingevuld waarop bij IT4OT-Team de accordering is binnengekomen voor de aanmelding van werkzaamheden op OBI.
Wijzigingen doorgevoerd (datum)	Hier wordt de datum ingevuld waarop door IT4OT-Team de wijzigingen zijn uitgevoerd. Indien de wijzigingen niet doorgevoerd zijn, zal nee ingevuld worden.
Rollback (J/N)	Hier wordt ingevuld of het rollback scenario wel/niet in gang gezet is.

## Overige belangrijke gegevens:

IT4OT-wijzigingen dienen minimaal 8 weken voor uitvoering van de werkzaamheden met definitieve datum en tijdstip van de indienststelling alsmede het ProRail projectnummer bij IT4OT@prorail.nl aangemeld te worden in verband met vermelding hiervan op 'De OBI Wijzigingenkalender'