

OBI Wijzigingenkalender
Overzicht aankomende CAB wijzigingen in PSI-systeem op OBI
V244.0
Datum: 2019-04-15

Projectnr. ProRail	Projectnr. CAB-Team	Onderpost wijziging J/N	Beschrijving wijziging in PSI	Schakel-schema t.b.v. IDS	Uitgave Schakel-schema	Wijzigingsdatum schakelschema	IDS-datum	Aannemer werkzaamheden	Schakelschema (pdf) en/of Ontwerp Grondschemas 3 kV geleverd aan CAB-Team (datum/N.V.T.)	Nieuw/gewijzigd schakelschema in dwg-formaat door ProRail IV'er geleverd aan CAB-Team (datum/N.V.T.)	Werkzaamheden aangemeld bij OBI (datum)	Accordering aanmelding werkzaamheden bij CAB-Team (datum)	Wijzigingen doorgevoerd (datum)	Rollback (J/N)
K-006003	2018-033	N	Leiden emplacement; cab-werkzaamheden 5e wijziging BS 100-3	10-Rtd-010 10-Rtd-020 10-Rtd-050	O N H	2019-04-15 05:00	2019-04-15	Sweco	2019-04-10	2019-04-10	2019-04-09	2019-04-14	2019-04-15	
Z-181204	2018-017	J	PVT Limburg Noord (RA444073) Nijmegen - Blerick: rh10 Mook, rh10 Cuyk, rh10 Beugen, rh10 Boxmeer, rh10 Vierlingsbeek	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	2019-04-15	Dura Vermeer	N.V.T.	N.V.T.	2019-04-02	2019-04-02		
Z-181204	2018-017	J	PVT Limburg Noord (RA444073) Nijmegen - Blerick: rh10 Mook, rh10 Cuyk, rh10 Beugen, rh10 Boxmeer, rh10 Vierlingsbeek	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	2019-04-16	Dura Vermeer	N.V.T.	N.V.T.	2019-04-02	2019-04-02		
Z-181204	2018-017	J	PVT Limburg Noord (RA444073) Nijmegen - Blerick: rh10 Mook, rh10 Cuyk, rh10 Beugen, rh10 Boxmeer, rh10 Vierlingsbeek	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	2019-04-17	Dura Vermeer	N.V.T.	N.V.T.	2019-04-02	2019-04-02		
R-484900	2018-010	J	Landgraaf - Grens Elektrificatie os Haanrade condensatorbanken	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	2019-04-17	Strukton Rail	N.V.T.	N.V.T.	2019-04-03	2019-04-05		
R-484900	2018-010	J	Landgraaf - Grens Elektrificatie os Haanrade condensatorbanken	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	2019-04-18	Strukton Rail	N.V.T.	N.V.T.	2019-04-03	2019-04-05		
	2018-020	N	SOG Geldermalsen, sporen en bvls wijz. Meteren	10-Ehv-150	Z	2019-04-23 05:00	2019-04-23	De Lingense Alliantie	2019-03-15	2019-03-17	2019-03-18	2019-03-22		
R-466100	2018-024	J	Zwolle RGS. Bvlsgroep 6157 vervallen. Bvls K3 vervallen	10-ZI-105	AI	2019-04-23 04:00	2019-04-23	ZWALUW	2019-02-04	2019-02-04				
R-466100	2018-024	J	Zwolle RGS. Bvlsgroep 6157 vervallen. Bvls K3 vervallen	10-ZI-105	AJ	2019-04-23 04:00	2019-04-23	ZWALUW	2019-03-28	2019-04-01	2019-04-01	2019-04-02		
Z-181204	2018-017	J	PVT Limburg Noord (RA444073) Nijmegen - Blerick: rh10 Venray, rh10 Meerlo, rh10 Lottum, rh10 Vierlingsbeek	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	2019-04-30	Dura Vermeer	N.V.T.	N.V.T.	2019-04-02	2019-04-02		
Z-181204	2018-017	J	PVT Limburg Noord (RA444073) Nijmegen - Blerick: rh10 Venray, rh10 Meerlo, rh10 Lottum, rh10 Vierlingsbeek	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	2019-05-01	Dura Vermeer	N.V.T.	N.V.T.	2019-04-02	2019-04-02		
R-429000	2019-012	J	Zuidasdok; rh20 Dvaw Aanpassingen OBI	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	2019-05-09	BAM	N.V.T.	N.V.T.				
Z-180015	2018-022	J	Vervangen GIK (ESA). Tunnel Best. Nieuwe SMIK6 onderpost	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	2019-05-11	Strukton	N.V.T.	N.V.T.				
I-TCB063	2018-006	J	Geldermalsen-Zaltbommel modems Spanningssluistesten	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	2019-05-17	Diversen	N.V.T.	N.V.T.				
R-429000	2019-012	N	Schak.sch. bva Schiphol-Sloterdijk en Schiphol-Duivendrecht; LO's 10A, 10B, 11A en 11B toegevoegd (RAI).	10-Asd-052	AM	2019-05-19 05:00	2019-05-19	BAM	2018-12-20	2019-01-07				
M-004621	2018-037	N	BBV Limburg Zuid Empl. Roermond inbouwen 2 LOT's	10-Ehv-050	T	2019-05-19 05:00	2019-05-19	Strukton	2019-03-24					
Z-180015	2018-022	J	ESA Pilot Perceel 1 os Maarsbergen, plaatsen SMIK	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	2019-05-21	Strukton	N.V.T.	N.V.T.				
Z-180015	2018-022	J	ESA Pilot Perceel 2 os Deurne Oost, plaatsen SMIK	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	2019-05-23	Strukton	N.V.T.	N.V.T.				
Z-180015	2018-022	J	ESA Pilot Perceel 3 os Oudenbosch, plaatsen SMIK	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	2019-05-28	Swietelsky	N.V.T.	N.V.T.				
-	-	N	Eindhoven - Blerick: Lot 1 en Lot 2 ingebouwd	10-Ehv-025	X	2019-05-30 05:00	2019-05-30	-						
-	-	N	Eindhoven - Blerick: Lot 1 en Lot 2 uitgebouwd	10-Ehv-025	Y	2019-06-03 05:00	2019-06-03	-						

OBI Wijzigingenkalender
Overzicht aankomende CAB wijzigingen in PSI-systeem op OBI

V244.0

Datum: 2019-04-15

Projectnr. ProRail	Projectnr. CAB-Team	Onderpost wijziging J/N	Beschrijving wijziging in PSI	Schakel-schema t.b.v. IDS	Uitgave Schakel-schema	Wijzigingsdatum schakelschema	IDS-datum	Aannemer werkzaamheden	Schakelschema (pdf) en/of Ontwerp Grondschemas 3 kV geleverd aan CAB-Team (datum/N.V.T.)	Nieuw/gewijzigd schakelschema in dwg-formaat door ProRail IV'er geleverd aan CAB-Team (datum/N.V.T.)	Werkzaamheden aangemeld bij OBI (datum)	Accordering aanmelding werkzaamheden bij CAB-Team (datum)	Wijzigingen doorgevoerd (datum)	Rollback (J/N)
D-002939	2018-046	N	Emplacement Steenwijk Saneren wissel 1a/b	10-ZI-350	AE	2019-06-03 04:00	2019-06-03	Swietelsky	2019-02-25	2019-02-26				
D-002939	2018-046	N	Emplacement Grouw-Irnsom Bvls A en B verv. Saneren wsl 143a/b en wsl 145a/b	10-ZI-360	AB	2019-06-03 04:00	2019-06-03	Swietelsky	2019-02-25	2019-02-26				
		N	Diverse wijzigingen schakelschema	10-ZL-370	AB	2019-06-03 00:05	2019-06-03	-	2019-02-27	2019-02-27				
Z-180015	2018-022	J	ESA Pilot Perceel 4; os Capelle-Schollevaar, plaatsen SMIK	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	2019-06-04	Dura Vermeer	N.V.T.	N.V.T.				
R-429000		N	Schak.sch. Bva Schiphol-Sloterdijk en Schiphol-Duivendrecht; LO's 11A en 11B verwijderd (RAI).	10-Asd-052	AN	2019-06-11 05:00	2019-06-11		2018-12-20	2019-01-07				
-	-	N	Kleine wijzigingen schakelschema's	10-Asd-029 10-Asd-030 10-Asd-031 10-Asd-063 10-Asd-095	AB AC AB AE AH	2019-06-11 05:00	2019-06-11	-	2019-02-26	2019-02-26				
-	-	N	Kleine wijzigingen schakelschema's	10-ZI-310 10-ZI-320 10-ZI-330 10-ZI-340	AC AF AD AE	2019-06-17 05:00	2019-06-17	-	2019-03-27	2019-03-27				
		N	Kleine wijzigingen schakelschema's	10-ZI-280 10-ZI-290 10-ZI-300	AC AE AG	2019-06-24 05:00	2019-06-24		2019-03-31	2019-03-31				
Z-201138	2018-007	J	Utrecht Leidsche Rijn; Vervanging S7 PLC door SMIK5 tbv stationsmeldingen	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	2019-06-30	ProRail	N.V.T.	N.V.T.				
			Kleine wijzigingen schakelschema's	10-ZI-140 10-ZI-150 10-ZI-160	AJ AJ AG	2019-07-01 05:00	2019-07-01		2019-03-31	2019-03-31				
	2018-021	J	Venlo - Railterminal tradepoort Noord	???	???	???	2019-07-01	Dura Vermeer						
P-234000	2018-009		Driebergen Zeist stationsgebied (RA444021)				2019-07-01	BAM						
M-004621	2018-037	N	BBV Limburg Zuid. Maastricht-Sittard, inbouwen LO	10-Ehv-065	???	???	2019-07-06	Diverse aannemers						
M-004621	2018-037	N	BBV Limburg Zuid. Maastricht-Sittard, uitbouwen LO	10-Ehv-065	???	???	2019-07-15	Diverse aannemers						
Z-201138	2018-008	J	Maarssen, Breukelen, Abcoude en Weesp. Plaatsen SMIK5 tbv stationsmeldingen	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	2019-08-01	Diverse aannemers	N.V.T.	N.V.T.				
R-531700	2018-044	J	Verbinding Wagenwerkplaats Amersfoort, bvls K6	10-Asd-075	???	???	2019-08-01	Arcadis						
R-524500	2018-040	J	SNdb; os Naarden Bussem en ss Bussum, 3kV en bvls wijzigingen	10-Asd-071 10-Asd-072	???	???	2019-08-03	Dura Vermeer						
	2018-020	J	SOG Geldermalsen, wissels en bvls wijz. Meteren; oph Moleveld	10-Ehv-150 10-Ehv-155	???	???	2019-08-30	Dura Vermeer						
R-531700	2019-011	J	os Amersfoort. Nieuwe bvls JJ	???	???	???	2019-09-22	Swietelsky						
M-004621	2018-037	N	BBV Limburg Zuid. Saneren wissels Beek	10-Ehv-065	???	???	2019-09-30	Diverse aannemers						
R-466550	2018-036	J	Nieuw os Raalte West	???	???	???	2019-10-01	Strukton						
R-531700	2019-011	J	os Amersfoort. Nieuwe HVI	???	???	???	2019-10-01	Swietelsky						

OBI Wijzigingenkalender
Overzicht aankomende CAB wijzigingen in PSI-systeem op OBI
V244.0
Datum: 2019-04-15

Projectnr. ProRail	Projectnr. CAB-Team	Onderpost wijziging J/N	Beschrijving wijziging in PSI	Schakel-schema t.b.v. IDS	Uitgave Schakel-schema	Wijzigingsdatum schakelschema	IDS-datum	Aannemer werkzaamheden	Schakelschema (pdf) en/of Ontwerp Grondschemas 3 kV geleverd aan CAB-Team (datum/N.V.T.)	Nieuw/gewijzigd schakelschema in dwg-formaat door ProRail IV'er geleverd aan CAB-Team (datum/N.V.T.)	Werkzaamheden aangemeld bij OBI (datum)	Accordering aanmelding werkzaamheden bij CAB-Team (datum)	Wijzigingen doorgevoerd (datum)	Rollback (J/N)
K-006003	2018-033	N	Leiden emplacement; cab-werkzaamheden 6e wijziging	???	???	???	2019-10-25	Sweco						
R-485250	2018-038	N	Lelystad opstelrelin (OV SAAL). Stap 1 van 7	???	???	???	2019-10-25	NNB						
M-004621	2018-037	N	BBV Limburg Zuid Empl. Roermond uitbouwen 2 LOT's	10-Ehv-050	???	???	2019-11-18	Strukton						
	2018-019	J	Limburg Zuid - PVT emplacement Roermond. 3kV werkzaamheden nieuw RH en wijz. os Roermond	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	2019-11-25							
K-006003	2018-033	N	Leiden emplacement; cab-werkzaamheden		???	???	2019-12-03	Sweco						
R-466100	2018-024	J	Zwolle-IJssel-Herfte CAB	???	???	???	2020-01-01	Diverse aannemers						
R-438700	2018-045	J	os Groningen en os Vries-Zuidlaren; spoorzone Groningen	Diversen	???	???	2020-01-01	Diverse aannemers	2018-01-10					
	2018-020	J	SOG Geldermalsen, nieuwe op in nieuw relaishuis	???	???	???	2020-04-01	Dura Vermeer						
	2018-020	J	SOG Geldermalsen, wissels en bvls wijz. Meteren	10-Ehv-150 10-Ehv-155	???		2020-08-01	Dura Vermeer						
-	-	N	Empl. Groningen OSI os Groningen verplaatst	10-ZI-330 10-ZI-340	AE AF	2019-08-08 05:00	2019-08-08	-	2019-04-12	2019-04-12				
	RA444138	N	Kijfhoek; uitbouwen Tijdelijke LO	10-Rtd-300	???	???	N.T.B.	Diverse aannemers						
	RA444078	N	Zandvoort; verplaatsen stootjuk	10-Asd-015	???	???	N.T.B.	Diverse aannemers						
	RA444084	N	Empl. Leeuwarden; verwijderen wissels	10-ZI-370	???	???	N.T.B.	Diverse aannemers	2017-04-11					
	RA444099	J	Empl. Maastricht; verwijderen LOT	10-Ehv-080	???	???	N.T.B.	Diverse aannemers						
	RA444105	J	Velserspoortunnel; treinstilstandsignalering	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	N.T.B.	ProRail	N.V.T.	N.V.T.				
	RA444110	N	Arnhem; wijzigen groepsnummers emplacement Arnhem	???	???	???	N.T.B.	ProRail						
K-005806	RA444128	J	Voedingsgebouw Kijfhoek; melding ventilatie in traforuimtes	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	N.T.B.	Diverse aannemers	N.V.T.	N.V.T.				
	RA444153	J	Zevenaar - Didam; Spoorverdubbeling; plaatsen SM3kV in RH10 Didam	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	N.T.B.	Diverse aannemers	N.V.T.	N.V.T.				
	RA444155	J	Meppel - Leeuwarden; saneren wissels	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	N.T.B.	Diverse aannemers	N.V.T.	N.V.T.				
	RA444158	J	Delft RH100 en RH400; Aanpassen blusgasinstallatie	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	N.T.B.	Diverse aannemers	N.V.T.	N.V.T.				
	RA444083	N	Emplacement Eindhoven verwijderen treinvorverwarming				N.T.B.							
	2018-014	J	2018-014 Spaubeek inbouw SM3kV (R444140)				N.T.B.							

Legenda

	De wijzigingen ten opzichte van de vorige versie van dit document zijn geel gemerkt.
	Groen gemerkt betekent dat de wijzigingen in OBI doorgevoerd zijn.
	Rood gemerkt betekent dat betreffende dienst of product reeds geregeld moet zijn.
	Oranje gemerkt betekent dat deze regel vervalt

De kolommen hebben de volgende betekenissen

Kolom	Toelichting
Projectnr. ProRail	Hier is het projectnr. van ProRail ingevuld, zodat de uit te voeren werkzaamheden voor ProRail herleidbaar zijn.
Projectnr. CAB-Team	Hier is het projectnr. van CAB-Team ingevuld, zodat de uit te voeren werkzaamheden voor CAB-Team herleidbaar zijn.
Onderpostwijziging J/N	Hier is aangegeven of er ook een onderpostwijziging is. Het kan voorkomen dat een wijziging op OBI plaatsvindt zonder een onderpostwijziging.
Beschrijving wijziging in PSI	Korte omschrijving van de werkzaamheden.
Schakelschema t.b.v. IDS	Hier is het schakelschema vermeld welke ten tijde van indienststelling vigerend is. Indien hier N.V.T. is vermeld, dan zal er geen schakelschema wijzigen ten gevolge van de wijziging op OBI.
Uitgave schakelschema	De uitgave van de in vorige kolom genoemd schakelschema / genoemde schakelschema's.
Wijzigingsdatum schakelschema	Hier is de datum vermeld waarop het door de Installatieverantwoordelijke uitgegeven schakelschema van kracht is. Indien bekend, is ook het tijdstip vermeld.
IDS datum	Hier is de verwachte indienststellingsdatum vermeld. Indien dit niet exact bekend is, is de vroegst mogelijke datum vet en cursief weergegeven.
Aannemer werkzaamheden	De aannemer welke de werkzaamheden gaat uitvoeren. Indien dit niet bekend is wordt nog niets ingevuld.
Schakelschema als pdf (railDocs) en/of Ontwerp Grondschemas 3 kV door ProRail/aannemer geleverd aan CAB-Team (datum/N.V.T.)	Hier wordt de datum ingevuld waarop het schakelschema in pdf-formaat vanuit railDocs ontvangen is door het CAB-Team. Indien dit niet van toepassing is, omdat het schakelschema niet wijzigt, wordt N.V.T. ingevuld.
Nieuw/gewijzigd schakelschema in dwg-formaat door ProRail IV'er geleverd aan CAB-Team (datum/N.V.T.)	Hier wordt de datum ingevuld waarop het schakelschema in dwg-formaat ontvangen is door het CAB-Team. Indien dit niet van toepassing is, omdat het schakelschema niet wijzigt, wordt N.V.T. ingevuld.
Werkzaamheden aangemeld bij OBI (datum)	Hier wordt de datum ingevuld waarop door CAB-Team de werkzaamheden zijn aangemeld bij OBI.
Accordering aanmelding werkzaamheden bij CAB-Team (datum)	Hier wordt de datum ingevuld waarop bij CAB-Team de accordering is binnengekomen voor de aanmelding van werkzaamheden op OBI.
Wijzigingen doorgevoerd (datum)	Hier wordt de datum ingevuld waarop door CAB-Team de wijzigingen zijn uitgevoerd. Indien de wijzigingen niet doorgevoerd zijn, zal nee ingevuld worden.
Rollback (J/N)	Hier wordt ingevuld of het rollback scenario wel/niet in gang gezet is.

Overige belangrijke gegevens:

CAB-wijzigingen dienen minimaal 8 weken voor uitvoering van de werkzaamheden met definitieve datum en tijdstip van de indienststelling alsmede het ProRail projectnummer bij CAB-Team@prorail.nl aangemeld te worden in verband met vermelding hiervan op 'De OBI Wijzigingenkalender'

De uiteindelijke exacte datum en het tijdstip van indienststelling van De CAB-wijzigingen op het OBI wordt in overleg met ProRail vastgesteld en vastgelegd op 'De OBI Wijzigingenkalender'