

**OBI Wijzigingskalender**
**Overzicht aankomende CAB wijzigingen in PSI-systeem op OBI**
**V289.0**
**Datum: 2020-03-23**

Projectnr. ProRail	Projectnr. CAB-Team	Onderpost wijziging J/N	Beschrijving wijziging in PSI	Schakel-schema t.b.v. IDS	Uitgave Schakel-schema	Wijzigingsdatum schakelschema	IDS-datum	IDS Week nr.	IDS Dag	Aannemer werkzaamheden	Schakelschema (pdf) en/of Ontwerp Grondscha 3 kV geleverd aan CAB-Team (datum/N.V.T.)	Nieuw/gewijzigd schakelschema in dwg-formaat door ProRail IV'er geleverd aan CAB-Team (datum/N.V.T.)	Werkzaamheden aangemeld bij OBI (datum)	Accordering aanmelding werkzaamheden bij CAB-Team (datum)	Wijzigingen doorgevoerd (datum)	Rollback (J/N)
-	2018-042	J	Almelo Verdiept	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	2020-03-18	2020-12	wo	Engie	N.V.T.	N.V.T.	2020-03-02	2020-03-02	2020-03-18	N
-	-	N	Kleine wijzigingen schakelschema's Zwolle	10-ZI-320 10-ZI-330 10-ZI-340	AG AF AG	N.V.T.	2020-03-23	2020-13	ma	-	2020-01-21	2020-01-21	2020-03-09	2020-03-18		
Z-180015	2018-022	J	ESA Perceel 4 - os Dorst	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	2020-03-23	2020-13	ma	Swietelsky	N.V.T.	N.V.T.	2020-03-16	2020-03-22		
Z-180015	2018-022	J	ESA Perceel 4 - os Culemborg	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	2020-03-25	2020-13	wo	Swietelsky	N.V.T.	N.V.T.	2020-03-16	2020-03-22		
Z-180015	2018-022	J	ESA Perceel 4 - os Zaltbommel	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	2020-03-26	2020-13	do	Swietelsky	N.V.T.	N.V.T.	2020-03-16	2020-03-22		
Z-180015	2018-022	J	ESA Perceel 3 - os Mierlo	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	2020-03-30	2020-14	ma	Strukton	N.V.T.	N.V.T.				
Z-180015	2018-022	J	ESA Perceel 3 - os Helmond	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	2020-03-31	2020-14	di	Strukton	N.V.T.	N.V.T.				
Z-180015	2018-022	J	ESA Perceel 3 - oph Acht	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	2020-04-01	2020-14	wo	Strukton	N.V.T.	N.V.T.				
Z-180015	2018-022	J	ESA Perceel 3 - os Blerick	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	2020-04-02	2020-14	do	Strukton	N.V.T.	N.V.T.				
-	-	N	Diverse schakelschema's Amsterdam	10-Asd-073 10-Asd-074 10-Asd-090	AB AC AE	2020-04-02 00:10	2020-04-02	2020-14	do	-	2020-02-14	2020-02-14				
-	-	N	<b>Start "PSI Control Luisterfase V4.5 (V4.1 is actief)"</b>	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	2020-04-06	2020-15	ma	PSI	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.		
	2019-029	J	Haarlem - Zandvoort; <b>werkzaamheden gedurende week 15</b>	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	2020-04-06	2020-15	ma		N.V.T.	N.V.T.				
	2019-029	J	Haarlem - Zandvoort; <b>einde werkzaamheden</b>	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	2020-04-10	2020-15	vr		N.V.T.	N.V.T.				
-	-	N	Diverse schakelschema's Rotterdam	10-Rtd-230 10-Rtd-270	H O	2020-04-13 05:00	2020-04-13	2020-16	ma	-	2020-01-17	2020-01-22				
-	-	N	Diverse schakelschema's Zwolle	10-ZI-140 10-ZI-190 10-ZI-200 10-ZI-270	AK AF AE AG	2020-04-13 05:00	2020-04-13	2020-16	ma	-	2020-01-15	2020-01-15				
		J	Emplacement Best sp 423 + wsl vervalt. Oph Best vervalt bvls O en P	10-Ehv-015	AO	2020-04-14 05:00	2020-04-14	2020-16	di	??	2020-02-17	2020-02-17				
R-525500	2018-024	J	Project Zwaluw/Noorderspoort ZIJH13.1	10-ZI-100	AT	2020-04-14 05:00	2020-04-14	2020-16	di	VolkerRail	2019-12-21	2019-12-21				
-	-	N	Schakelschema empl Bortel, kleine wijzigingen	10-Ehv-010	AS	2020-04-14 05:00	2020-04-14	2020-16	di	-	2020-02-25	2020-02-25				
R-438700	2018-045	J	<b>Groningen 3kV wijzigingen</b>	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	2020-04-15	2020-16	wo	Strukton		N.V.T.				
Z-180015	2018-022	J	os Capelle-Schollevaar Amoveren Siemens GCK	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	<b>2020-04-16</b>	<b>2020-16</b>	do	Dura Vermeer	N.V.T.	N.V.T.				
K-006108	2019-006	J	HSL Zuid pantograafdetectie <b>IDS</b> spanningssluis Langeweg	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	2020-04-18	2020-16	za	Strukton	N.V.T.	N.V.T.	2020-01-16	2020-01-16		
R-485250	2018-038	N	BLSS Lelystad Opstelrein IDS 40 OV SAAL MLT	10-Asd-083	AF	2020-04-19 05:00	2020-04-19	2020-16	zo	?	2019-12-03	2019-12-17				
K-006108	2019-006	J	HSL Zuid pantograafdetectie <b>Voortest</b> spanningssluis Kijfhoek Noord en Rtd Lombardijen	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	2020-04-20	2020-17	ma	Strukton	N.V.T.	N.V.T.	2020-01-16	2020-01-16		
Z-180015	2018-022	J	ESA Perceel 4 - ss Broeksteeg	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	2020-04-20	2020-17	ma	Swietelsky	N.V.T.	N.V.T.				
Z-180015	2018-022	J	ESA Perceel 4 - ss Hedel	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	2020-04-21	2020-17	di	Swietelsky	N.V.T.	N.V.T.				
Z-180015	2018-022	J	ESA Perceel 4 - os Geldermalsen	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	2020-04-22	2020-17	wo	Swietelsky	N.V.T.	N.V.T.				

**OBI Wijzigingenkalender**
**Overzicht aankomende CAB wijzigingen in PSI-systeem op OBI**
**V289.0**
**Datum: 2020-03-23**

Projectnr. ProRail	Projectnr. CAB-Team	Onderpost wijziging J/N	Beschrijving wijziging in PSI	Schakelschema t.b.v. IDS	Uitgave Schakelschema	Wijzigingsdatum schakelschema	IDS-datum	IDS Week nr.	IDS Dag	Aannemer werkzaamheden	Schakelschema (pdf) en/of Ontwerp Grondschemas 3 kV geleverd aan CAB-Team (datum/N.V.T.)	Nieuw/gewijzigd schakelschema in dwg-formaat door ProRail IV'er geleverd aan CAB-Team (datum/N.V.T.)	Werkzaamheden aangemeld bij OBI (datum)	Accordering aanmelding werkzaamheden bij CAB-Team (datum)	Wijzigingen doorgevoerd (datum)	Rollback (J/N)
Z-180015	2018-022	J	ESA Perceel 4 - ss Wadenoijen	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	2020-04-23	2020-17	do	Swietelsky	N.V.T.	N.V.T.				
-	-	N	Schakelschema Hengelo - Enschede Groep 6674 splitsen	10-ZI-170	AE	2020-04-23 05:00	2020-04-23	2020-17	do	-	2020-02-12	2020-02-12				
	2019-029	J	Haarlem - Zandvoort	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	<b>2020-04-24</b>	<b>2020-17</b>	vr	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.				
K-006108	2019-006	J	HSL Zuid pantograafdetectie IDS spanningssluis Kijhoek Noord en Rtd Lombardijen	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	2020-04-26	2020-17	zo	Strukton	N.V.T.	N.V.T.	2020-01-16	2020-01-16		
Z-180015	2018-022	J	ESA Perceel 3 - oph Eindhoven	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	2020-04-28	2020-18	di	Strukton	N.V.T.	N.V.T.				
Z-180015	2018-022	J	ESA Perceel 3 - oph Eindhoven Beukenlaan	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	2020-04-29	2020-18	wo	Strukton	N.V.T.	N.V.T.				
Z-180015	2018-022	J	ESA Perceel 3 - oph Best og Eijsden	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	2020-04-30	2020-18	do	Strukton	N.V.T.	N.V.T.				
K-006108	2019-006	J	HSL Zuid pantograafdetectie IDS spanningssluis Breda-Prinsenbeek	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	2020-05-01	2020-18	vr	Strukton	N.V.T.	N.V.T.	2020-01-16	2020-01-21		
-	-	N	Schakelschema's EHV Kleine wijzigingen (LOT inbouwen empl. Std)	10-Ehv-060 10-Ehv-065	X X	2020-05-02 05:00	2020-05-02	2020-18	za	-	2020-02-24	2020-02-24				
Z-180015	2018-022	J	ESA Perceel 3 - os Heerlen	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	2020-05-06	2020-19	wo	Strukton	N.V.T.	N.V.T.				
R-438700	2018-045	J	os Groningen uitbreiden GVI, nieuwe / vervallen bvlschakelaars	???	???	???	2020-05-07	2020-19	do	Strukton						
R-438700	2018-045	J	rh200 en rh300 Groningen nieuw	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	2020-05-08	2020-19	vr	Strukton	N.V.T.	N.V.T.				
-	-	N	Schakelschema's EHV Kleine wijzigingen (LOT uitbouwen empl. Std)	10-Ehv-060 10-Ehv-065	Y Y	2020-05-11 05:00	2020-05-11	2020-20	ma	-	2020-02-24	2020-02-24				
Z-180015	2018-022	J	ESA Perceel 3 - rh30 Helmond	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	2020-05-13	2020-20	wo	Strukton						
Z-180015	2018-022	J	ESA Perceel 3 - os Best	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	2020-05-14	2020-20	do	Strukton	N.V.T.	N.V.T.				
	2019-0303	J	os Rotterdam Zuid, vervangen GVI	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	<b>2020-05-15</b>	<b>2020-20</b>	vr	Swietelsky	N.V.T.	N.V.T.				
-	-	N	<b>Einde "PSI Control Luisterfase V4.5 (V4.1 is actief)"</b>	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	2020-05-15	2020-20	vr	PSI	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.		
	2018-020	J	SOG Geldermalsen, nieuwe op in nieuw relaishuis	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	<b>2020-05-15</b>	<b>2020-20</b>	vr	Dura Vermeer						
Z-190019	2019-010	J	os Hoofddorp en tr Schiphol Luchthaven. SAIA PLC aanpassen	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	<b>2020-05-18</b>	<b>2020-21</b>	ma	Ternet / PCA	N.V.T.	N.V.T.				
		N	Kleine wijziging schakelschema Valkenburg	10-Ehv-085	S	2020-05-18 05:00	2020-05-18	2020-21	ma							
-	-	N	Schakelschema's Eindhoven kleine wijzigingen	10-Ehv-070 10-Ehv-075	AH K	2020-05-22 05:00	2020-05-22	2020-21	vr	-						
S-P5019A	2018-020	N	Spooromgeving Geldermalsen FOT299 / IO-2084 LO inbouwen spoor 501	10-Ehv-150	AB	2020-05-23 07:00	2020-05-23	2020-21	za	Dura Vermeer	2020-03-10	2020-03-10				
-	-	N	Schakelschema's Eindhoven kleine wijzigingen	10-Ehv-070 10-Ehv-075	AI L	2020-05-22 05:00	2020-05-22	2020-21	vr	-						
Z-180015	2018-022	J	ESA Perceel 4 - oph Moleveld	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	2020-05-25	2020-22	ma	Swietelsky	N.V.T.	N.V.T.				
Z-180015	2018-022	J	ESA Perceel 4 - os Gilze Rijen	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	2020-05-25	2020-22	ma	Swietelsky	N.V.T.	N.V.T.				
Z-180015	2018-022	J	ESA Perceel 4 - oph Breda	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	2020-05-26	2020-22	di	Swietelsky	N.V.T.	N.V.T.				
Z-180015	2018-022	J	ESA Perceel 4 - os Tilburg	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	2020-05-26	2020-22	di	Swietelsky	N.V.T.	N.V.T.				

**OBI Wijzigingskalender**
**Overzicht aankomende CAB wijzigingen in PSI-systeem op OBI**
**V289.0**
**Datum: 2020-03-23**

Projectnr. ProRail	Projectnr. CAB-Team	Onderpost wijziging J/N	Beschrijving wijziging in PSI	Schakel-schema t.b.v. IDS	Uitgave Schakel-schema	Wijzigingsdatum schakelschema	IDS-datum	IDS Week nr.	IDS Dag	Aannemer werkzaamheden	Schakelschema (pdf) en/of Ontwerp Grondschemas 3 kV geleverd aan CAB-Team (datum/N.V.T.)	Nieuw/gewijzigd schakelschema in dwg-formaat door ProRail IV'er geleverd aan CAB-Team (datum/N.V.T.)	Werkzaamheden aangemeld bij OBI (datum)	Accordering aanmelding werkzaamheden bij CAB-Team (datum)	Wijzigingen doorgevoerd (datum)	Rollback (J/N)
Z-180015	2018-022	J	ESA Perceel 4 - oph Tilburg	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	2020-05-27	2020-22	wo	Swietelsky	N.V.T.	N.V.T.				
Z-180015	2018-022	J	ESA Perceel 4 - os Udenhout	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	2020-05-27	2020-22	wo	Swietelsky	N.V.T.	N.V.T.				
Z-180015	2018-022	J	ESA Perceel 4 - ss Helvoirt	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	2020-05-28	2020-22	do	Swietelsky	N.V.T.	N.V.T.				
Z-180015	2018-022	J	ESA Perceel 4 - os Oisterwijk	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	2020-05-28	2020-22	do	Swietelsky	N.V.T.	N.V.T.				
-	-	N	<b>Start "PSI Control 1e proefbedrijf V4.5 (V4.1 luistert mee)"</b>	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	2020-06-01	2020-23	ma	PSI	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.		
-	-	N	Schakelschema Hengelo - Enschede Groep 6674 splitsen ongedaan maken	10-ZI-170	AF	2020-06-02 05:00	2020-06-02	2020-23	di	-	2020-02-12	2020-02-12				
Z-180015	2018-022	J	ESA Perceel 3 - os Liempde	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	2020-06-03	2020-23	wo	Strukton	N.V.T.	N.V.T.				
R-438700	2018-045	N	Spoorzone Groningen. Wijzigingen empl. Gn en nieuw empl. Gn de Vork	10-ZI-335 10-ZI-340	AA AI	2020-06-04 00:00	2020-06-04	2020-23	do	Strukton	2020-03-05	2020-03-06				
-	-	N	Schakelschema Utn Bvl schak. RN1 toegevoegd, groep 2729 A/B	10-Asd-063 10-Asd-064	AF BE	2020-06-08 05:00	2020-06-08	2020-24	ma							
-	-	N	<b>Einde "PSI Control 1e proefbedrijf V4.5 (V4.1 luistert mee)"</b>	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	2020-06-12	2020-24	vr	PSI	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.		
-	-	N	Schakelschema Rotterdam, kleine wijziging	10-Rtd-270	P	2020-06-13 05:00	2020-06-13	2020-24	za	-	2020-02-28	2020-02-28				
R-525500	2018-024	J	Project Zwaluw/Noorderspoort ZIJH7.1 / Indienstnemen RGS deel 2 (incl ZIJH 12.1, tijdelijk ontkoppelen geheel GE) <b>ZIJH: Wijzigingen in ss Herfte, og ZI, os ZI, os ZI RGS.</b> <b>Nieuw rh100 ZI en rh400 ZI</b>	10-ZI-100 10-ZI-105	AU AO	2020-06-14 06:45	2020-06-14	2020-24	zo	VolkerRail	2020-03-01	2020-03-01				
Z-180015	2018-022	J	ESA Perceel 3 - oph Best	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	2020-06-15	2020-25	ma	Strukton	N.V.T.	N.V.T.				
Z-180015	2018-022	J	ESA Perceel 3 - os Woensel	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	2020-06-16	2020-25	di	Strukton	N.V.T.	N.V.T.				
Z-180015	2018-022	J	ESA Perceel 3 - VL Eindhoven	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	2020-06-18	2020-25	do	Strukton	N.V.T.	N.V.T.				
R-525500	2018-024	N	Project Zwaluw/Noorderspoort ZIJH7.2 / Definitief ontkoppelen sporen 18/19/20 GE, 21/22 indienst	10-ZI-100	AV	2020-06-22 06:45	2020-06-22	2020-26	ma	VolkerRail	2020-03-01	2020-03-01				
Z-180015	2018-022	J	ESA Perceel 4 - ss Wilhelminakanaal	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	2020-06-22	2020-26	ma	Swietelsky	N.V.T.	N.V.T.				
-	-	N	<b>Start "PSI Control 2e proefbedrijf V4.5 (V4.1 luistert mee)"</b>	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	2020-06-22	2020-26	ma	PSI	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.		
Z-180015	2018-022	J	ESA Perceel 4 - os Roosendaal	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	2020-06-24	2020-26	wo	Swietelsky	N.V.T.	N.V.T.				
Z-180015	2018-022	J	ESA Perceel 4 - os Hoeven	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	2020-06-25	2020-26	do	Swietelsky	N.V.T.	N.V.T.				
R-438700	2018-045	N	Nieuw rh200 Groningen	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	<b>2020-06-26</b>	<b>2020-26</b>	vr	Strukton	N.V.T.	N.V.T.				
R-438700	2018-045	N	Nieuw rh300 Groningen	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	<b>2020-06-26</b>	<b>2020-26</b>	vr	Strukton	N.V.T.	N.V.T.				
R-438700	2018-045	J	Spoorzone Groningen	???	???	???	2020-06-29	2020-27	ma	Strukton						
Z-180015	2018-022	J	ESA Perceel 1 - os Purmerend	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	2020-06-29	2020-27	ma	Strukton	N.V.T.	N.V.T.				

**OBI Wijzigingenkalender**
**Overzicht aankomende CAB wijzigingen in PSI-systeem op OBI**
**V289.0**
**Datum: 2020-03-23**

Projectnr. ProRail	Projectnr. CAB-Team	Onderpost wijziging J/N	Beschrijving wijziging in PSI	Schakel-schema t.b.v. IDS	Uitgave Schakel-schema	Wijzigingsdatum schakelschema	IDS-datum	IDS Week nr.	IDS Dag	Aannemer werkzaamheden	Schakelschema (pdf) en/of Ontwerp Grondscha 3 kV geleverd aan CAB-Team (datum/N.V.T.)	Nieuw/gewijzigd schakelschema in dwg-formaat door ProRail IV'er geleverd aan CAB-Team (datum/N.V.T.)	Werkzaamheden aangemeld bij OBI (datum)	Accordering aanmelding werkzaamheden bij CAB-Team (datum)	Wijzigingen doorgevoerd (datum)	Rollback (J/N)
Z-180015	2018-022	J	ESA Perceel 1 - os Oostzaan	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	2020-06-30	2020-27	di	Strukton	N.V.T.	N.V.T.				
Z-201138	2018-008	J	Maarssen, Breukelen, Abcoude en Weesp. Plaatsen SMIK5 tbv stationsmeldingen	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	<b>2020-07-01</b>	<b>2020-27</b>	wo	Diverse aannemers	N.V.T.	N.V.T.				
Z-180015	2018-022	J	ESA Perceel 1 - ss Riekerpolder	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	2020-07-01	2020-27	wo	Strukton	N.V.T.	N.V.T.				
Z-180015	2018-022	J	ESA Perceel 1 - rh10 Purmerend Overwhere	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	2020-07-02	2020-27	do	Strukton	N.V.T.	N.V.T.				
R-485250	2018-038	N	Lelystad Opstelsterrein IDS 50 OV SAAL MLT	10-Asd-083	AG	2020-07-06 05:00	2020-07-06	2020-28	ma	?	2020-01-14	2020-02-10				
S-P5019A	2018-020	J	Spoorumgeving Geldermalsen FOT300A / IO-2001 Oostelijke sporen (501-502-503) buitendienst	10-Ehv-150 10-Ehv-151 10-Ehv-155	AC Z N	2020-07-07 05:00	2020-07-07	2020-28	di	Dura Vermeer						
R-525500	2018-024	N	Project Zwaluw/Noorderspoort ZIJH7.3, Indienstnemen RGS deel3	10-ZI-105	AP	2020-07-13 06:45	2020-07-13	2020-29	ma	VolkerRail	2020-03-01	2020-03-01				
Z-180015	2018-022	J	ESA Perceel 1 - os Zandvoort	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	2020-07-14	2020-29	di	Strukton	N.V.T.	N.V.T.				
Z-180015	2018-022	J	ESA Perceel 1 - os Bunnik	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	2020-07-15	2020-29	wo	Strukton	N.V.T.	N.V.T.				
Z-180015	2018-022	J	ESA Perceel 1 - rh20 Erasmusgracht	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	2020-07-16	2020-29	do	Strukton	N.V.T.	N.V.T.				
-	-	N	<b>Einde "PSI Control 2e proefbedrijf V4.5 (V4.1 luistert mee)"</b>	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	2020-07-17	2020-29	vr	PSI	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.		
		J	Amsterdam Muiderpoort os Asdo bvls	10-Asd-032	AC	2020-07-26 01:00	2020-07-26	2020-30	zo	??	2020-02-06	2020-02-06				
S-P5019A	2018-020	J	Spoorumgeving Geldermalsen FOT300C / IO-2003 Nieuw rh10	10-Ehv-150 10-Ehv-151 10-Ehv-155	AD AA O	2020-07-27 05:00	2020-07-27	2020-31	ma	Dura Vermeer						
Z-180015	2018-022	J	ESA Perceel 4 - os Boxtel	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	2020-07-22	2020-30	wo	Swietelsky	N.V.T.	N.V.T.				
R-525500	2018-024	J	Project Zwaluw/Noorderspoort ZIJH14.1, Verwijderen kokerbalken en nieuwe schakelaars oost-zijde	???	???	???	<b>2020-08-03</b>	<b>2020-32</b>	ma	VolkerRail						
S-P5019A	2018-020	J	Spoorumgeving Geldermalsen FOT300E / IO-2005 Eindsituatie	10-Ehv-150 10-Ehv-151 10-Ehv-155	AE AB P	2020-08-10 05:00	2020-08-10	2020-33	ma	Dura Vermeer						
R-525500	2018-024	J	Project Zwaluw/Noorderspoort ZIJH14.2 / ZIJH15, Afkoppelen resterende sporen 21/22 GE	???	???	???	<b>2020-08-24</b>	<b>2020-35</b>	ma	VolkerRail						
R-525500	2018-024	J	Project Zwaluw/Noorderspoort ZIJH14.3, Indienstnemen nieuwe sporen 488/489 GE	???	???	???	<b>2020-09-14</b>	<b>2020-38</b>	ma	VolkerRail						
K-006017	2019-026		BVV Gouda <b>stap 050</b> . Empl. Gouda	10-Rtd-160	???	???	2020-09-14	2020-38	ma	BAM						
Z-180015	2018-022	J	ESA Perceel 4 - os St. Willebrord	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	2020-09-14	2020-38	ma	Swietelsky	N.V.T.	N.V.T.				
Z-180015	2018-022	J	ESA Perceel 4 - ss Etten-Leur	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	2020-09-15	2020-38	di	Swietelsky	N.V.T.	N.V.T.				
Z-180015	2018-022	J	ESA Perceel 4 - ss Seppe	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	2020-09-16	2020-38	wo	Swietelsky	N.V.T.	N.V.T.				
D-003009	2019-002	J	Vechtdallijn: Vervangen GVI/HVI	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	<b>2020-10-01</b>	<b>2020-40</b>	do		N.V.T.	N.V.T.				

**OBI Wijzigingskalender**
**Overzicht aankomende CAB wijzigingen in PSI-systeem op OBI**
**V289.0**
**Datum: 2020-03-23**

Projectnr. ProRail	Projectnr. CAB-Team	Onderpost wijziging J/N	Beschrijving wijziging in PSI	Schakel-schema t.b.v. IDS	Uitgave Schakel-schema	Wijzigingsdatum schakelschema	IDS-datum	IDS Week nr.	IDS Dag	Aannemer werkzaamheden	Schakelschema (pdf) en/of Ontwerp Grondschemas 3 kV geleverd aan CAB-Team (datum/N.V.T.)	Nieuw/gewijzigd schakelschema in dwg-formaat door ProRail IV'er geleverd aan CAB-Team (datum/N.V.T.)	Werkzaamheden aangemeld bij OBI (datum)	Accordering aanmelding werkzaamheden bij CAB-Team (datum)	Wijzigingen doorgevoerd (datum)	Rollback (J/N)
Z-180015	2018-022	J	ESA Perceel 4 - os Maasdonk	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	2020-10-12	2020-42	ma	Swietelsky	N.V.T.	N.V.T.				
Z-180015	2018-022	J	ESA Perceel 4 - ss Rosmalen	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	2020-10-13	2020-42	di	Swietelsky	N.V.T.	N.V.T.				
Z-180015	2018-022	J	ESA Perceel 4 - ss Geffen	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	2020-10-14	2020-42	wo	Swietelsky	N.V.T.	N.V.T.				
R-525500	2018-024	J	Project Zwaluw/Noorderspoort ZIJH16.0, Nieuwe hoofdbaan Zwolle-Herfte inclusief Slinger in dienst (oude hoofdbaan BD)	???	???	???	2020-10-19	2020-43	ma	VolkerRail						
-	-	N	Schakelschema Rotterdam, kleine wijziging	10-Rtd-270	R	2020-10-26 05:00	2020-10-26	2020-44	ma	-	2020-02-28	2020-02-28				
Z-180015	2018-022	J	ESA Perceel 4 - ss Vlakte	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	2020-11-09	2020-46	ma	Swietelsky	N.V.T.	N.V.T.				
Z-180015	2018-022	J	ESA Perceel 4 - ss Rilland-Bath	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	2020-11-10	2020-46	di	Swietelsky	N.V.T.	N.V.T.				
Z-180015	2018-022	J	ESA Perceel 4 - os Biezelinge	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	2020-11-11	2020-46	wo	Swietelsky	N.V.T.	N.V.T.				
Z-180015	2018-022	J	ESA Perceel 4 - ss Goes	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	2020-12-07	2020-50	ma	Swietelsky	N.V.T.	N.V.T.				
Z-180015	2018-022	J	ESA Perceel 4 - os Reimerswaal	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	2020-12-08	2020-50	di	Swietelsky	N.V.T.	N.V.T.				
Z-180015	2018-022	J	ESA Perceel 4 - os Oostdijk	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	2020-12-09	2020-50	wo	Swietelsky	N.V.T.	N.V.T.				
Z-180015	2018-022	J	ESA Perceel 4 - rh10 Kruijningen	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	2020-12-10	2020-50	do	Swietelsky	N.V.T.	N.V.T.				
R-438700	2018-045	N	Nieuw rh100 Groningen	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	2022-07-01	2022-27	vr	Strukton	N.V.T.	N.V.T.				
R-525500	2018-024	J	Project Zwaluw/Noorderspoort ZIJH16.3 - Indienststelling GE/Spoor 16 en dubbelsporigheid in 11 dagen TVP	???	???	???	2021-07-20	2021-30	di	VolkerRail						
	RA444158	J	Delft RH100 en RH400; Aanpassen blusgasinstallatie	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	<b>N.T.B.</b>			Diverse aannemers	N.V.T.	N.V.T.				

## Legenda

	De wijzigingen ten opzichte van de vorige versie van dit document zijn geel gemerkt.
	Groen gemerkt betekent dat de wijzigingen in OBI doorgevoerd zijn.
	Rood gemerkt betekent dat betreffende dienst of product reeds geregeld moet zijn.
	Oranje gemerkt betekent dat deze regel vervalt
	Start en einde van een periode. Kleur blijft op regels staan tot einde periode.

## De kolommen hebben de volgende betekenissen

Kolom	Toelichting
Projectnr. ProRail	Hier is het projectnr. van ProRail ingevuld, zodat de uit te voeren werkzaamheden voor ProRail herleidbaar zijn.
Projectnr. CAB-Team	Hier is het projectnr. van CAB-Team ingevuld, zodat de uit te voeren werkzaamheden voor CAB-Team herleidbaar zijn.
Onderpostwijziging J/N	Hier is aangegeven of er ook een onderpostwijziging is. Het kan voorkomen dat een wijziging op OBI plaatsvindt zonder een onderpostwijziging.
Beschrijving wijziging in PSI	Korte omschrijving van de werkzaamheden.
Schakelschema t.b.v. IDS	Hier is het schakelschema vermeld welke ten tijde van indienststelling vigerend is. Indien hier N.V.T. is vermeld, dan zal er geen schakelschema wijzigen ten gevolge van de wijziging op OBI.
Uitgave schakelschema	De uitgave van de in vorige kolom genoemd schakelschema / genoemde schakelschema's.
Wijzigingsdatum schakelschema	Hier is de datum vermeld waarop het door de Installatieverantwoordelijke uitgegeven schakelschema van kracht is. Indien bekend, is ook het tijdstip vermeld.
IDS datum	Hier is de verwachte indienststellingsdatum vermeld. Indien dit niet exact bekend is, is de vroegst mogelijke datum <b>vet en cursief</b> weergegeven.
IDS Week nr.	Week waarin indienststellingsdatum valt.
Aannemer werkzaamheden	De aannemer welke de werkzaamheden gaat uitvoeren. Indien dit niet bekend is wordt nog niets ingevuld.
Schakelschema als pdf (railDocs) en/of Ontwerp Grondschemas 3 kV door ProRail/aannemer geleverd aan CAB-Team (datum/N.V.T.)	Hier wordt de datum ingevuld waarop het schakelschema in pdf-formaat vanuit railDocs ontvangen is door het CAB-Team. Indien dit niet van toepassing is, omdat het schakelschema niet wijzigt, wordt N.V.T. ingevuld.
Nieuw/gewijzigd schakelschema in dwg-formaat door ProRail IV'er geleverd aan CAB-Team (datum/N.V.T.)	Hier wordt de datum ingevuld waarop het schakelschema in dwg-formaat ontvangen is door het CAB-Team. Indien dit niet van toepassing is, omdat het schakelschema niet wijzigt, wordt N.V.T. ingevuld.
Werkzaamheden aangemeld bij OBI (datum)	Hier wordt de datum ingevuld waarop door CAB-Team de werkzaamheden zijn aangemeld bij OBI.
Accordering aanmelding werkzaamheden bij CAB-Team (datum)	Hier wordt de datum ingevuld waarop bij CAB-Team de accordering is binnengekomen voor de aanmelding van werkzaamheden op OBI.
Wijzigingen doorgevoerd (datum)	Hier wordt de datum ingevuld waarop door CAB-Team de wijzigingen zijn uitgevoerd. Indien de wijzigingen niet doorgevoerd zijn, zal nee ingevuld worden.
Rollback (J/N)	Hier wordt ingevuld of het rollback scenario wel/niet in gang gezet is.

## Overige belangrijke gegevens:

CAB-wijzigingen dienen minimaal 8 weken voor uitvoering van de werkzaamheden met definitieve datum en tijdstip van de indienststelling alsmede het ProRail projectnummer bij CAB-Team@prorail.nl aangemeld te worden in verband met vermelding hiervan op 'De OBI Wijzigingenkalender'

De uiteindelijke exacte datum en het tijdstip van indienststelling van De CAB-wijzigingen op het OBI wordt in overleg met ProRail vastgesteld en vastgelegd op 'De OBI Wijzigingenkalender'